晋城市财政局文件

晋市财绩效〔2026〕9号

晋城市财政局
关于下达2025年度学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金项目绩效评价结果的通知

晋城市农业农村局：

根据财政部构建“三全”预算绩效管理体系和省财政厅预算绩效管理工作要求，推进落实《市级项目支出绩效评价管理办法》（晋市财绩效〔2022〕6号）等文件精神，我局采用第三方独立评价方式，运用采集基础数据、现场调研核查、发放调查问卷、访谈等方法，对学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金项目进行了重点绩效评价，现将结果通知如下：

一、基本情况

（一）项目背景

1.立项背景及目的

“千村示范、万村整治”工程（以下简称“千万工程”）是习近平总书记在浙江工作时亲自谋划、部署、推动的重大民生工程，历经20年迭代升级，探索出一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路，成为新时代乡村全面振兴的标杆范式与实践范例。

学习运用“千万工程”经验，是立足资源型地区转型、推进城乡融合共富、实现乡村全面振兴的必然选择。晋城市围绕“一环两带、五指成拳、百村精品、千村共富”总体布局，“整市统筹差异推进、五指成拳一体提升”思路，以缩小城乡差距、地区差距、收入差距为主攻方向，以县域内城乡基础设施、公共服务、产业就业、社会治理、要素流动“五个融合”为重点内容，从2024年开始，5县（市、区）同步启动、分类开展全面推进乡村振兴与以县城为重要载体的城镇化建设。

通过聚焦基础设施、公共服务、人居环境等薄弱环节，建设精品示范村与提档升级村，提升乡村宜居宜业水平;通过支持乡村产业发展，延伸产业链、提升价值链，完善利益联结机制，带动农民持续增收，巩固脱贫成果;通过围绕三大示范廊带，建设精品片区与示范村，到2027年实现精品示范村200个以上、提档升级村1000个以上，打造北方乡村振兴示范样板。

2.立项依据

（1）中共中央、国务院《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（中发〔2024〕1号）；

（2）山西省委办公厅、省政府办公厅《关于学习践行“千万工程”经验推进乡村全面振兴的实施意见》（晋办发〔2023〕23号）；

（3）山西省农业农村厅 山西省住房和城乡建设厅《关于开展美丽宜居村庄创建示范工作的通知》（晋农发〔2023〕68号）；

（4）中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《晋城市学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴的实施方案》和《晋城市2024年学习践行“千万工程”经验加快建设乡村振兴示范廊带行动计划》的通知（晋市农组发〔2024〕3号）。

（二）项目内容及实施情况

1.项目计划实施内容

2025年新建设64个精品示范村，持续打造20个优势互补、设施相连、服务共享的特色片区。按照各县（市、区）对项目的批复，2025年计划实施项目56个，其中：产业发展类24个，人居环境类18个，基础设施类9个，综合类4个，公共服务类1个。

2.项目实施流程

（1）下达资金指标：晋城市农业农村局出台了《关于2025年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金的指导

意见》（晋市农发〔2025〕17号），以下简称“《2025年‘千万工程’奖补资金指导意见》”，下达资金使用计划；晋城市财政局下达资金指标文件，将奖补资金拨付至县（市、区）。

（2）项目管理流程：各县（市、区）农业农村局制定《奖补项目实施办法》→县（市、区）政府审核→报市农业农村局审核备案（2025年5月12日前）→项目单位编制《项目实施方案》→县（市、区）农业农村局审核批复→报市农业农村局审核备案（2025年6月5日）→项目实施→各县（市、区）农业农村局验收→报市农业农村局审核备案（2025年11月底前）。

（3）项目实施步骤：编制项目申报计划→项目实施单位考察项目并编制《项目申报建议书》、《项目实施方案》→项目申报→主管部门批复→下达项目资金→招投标→开工实施、公告公示（实施前、完工后）→村级自查→镇（街道）初验→县（市、区）农业部门验收→报市农业农村局备案。

3.项目的组织与管理

（1）部门职责

晋城市农业农村局：出台《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，制定资金分配方案，指导县（市、区）规范使用项目资金；牵头组建工作专班，定期召开调度会，协调跨部门、跨县区重大问题。

晋城市财政局：负责市级财政资金预算安排、筹集与拨付；制定资金管理办法，资金审核与监管。

各县（市、区）农业农村局：编制县级实施方案、年度计划，组织乡镇、村开展项目申报；指导乡镇、村开展工作，定期督导项目进度、质量，及时整改问题；组织县级验收工作，归纳验收资料。

项目涉及乡镇：确定实施主体，指导项目村编制《项目申报方案》；监督项目施工，保障质量安全；监督村级资金使用，审核报账资料；公示项目资金使用、建设内容、实施结果；项目完工后，指导村级建立设施管护制度，落实管护责任，确保长期发挥效益。

项目涉及村：结合村庄实际提出项目申请，编制《项目申报方案》，经村民代表大会审议通过并公示；负责项目具体实施，建立管护机制，落实专人管护；产业类项目建立利益联结机制，保障村集体与村民收益。

（2）保障制度

2024年9月29日晋城市财政局印发《关于建立健全学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴财政投入保障机制的通知》（晋市财农〔2024〕34号），从制度上保障项目资金的落实，对项目的资金筹措、资金使用、资金管理、组织保障进行了明确。

资金使用方面具体执行《山西省财政厅等六部门关于印发〈中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金负面管理清单〉的通知》（晋财农〔2023〕76号），负面清单包括严禁用于单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种工资奖金津贴

和福利性补助、偿还债务和垫资等方面。

4.项目实施完成情况

2025年新建设64个精品示范村，持续打造20个优势互补、设施相连、服务共享的特色片区。按照各县（市、区）对项目的批复，截至2025年12月31日，“千万工程”示范村奖补项目计划实施56个项目，实际完成49个，已完成验收40个，具体如下表1-1:

表1-1　2025年“千万工程”示范村奖补项目实施完成情况明细表

单位：个

县（市、区）	计划实施项目	实际完成项目	已验收项目
城区	3	3	0
泽州县	6	2	0
高平市	8	8	8
阳城县	8	8	8
陵川县	26	24	21
沁水县	5	4	3
合计	56	49	40

（三）项目预算、资金来源及使用情况

1.项目预算及批复资金情况

“千万工程”示范村奖补项目于2025年拟建设50个精品示范村，平均每村200万元，编制预算为10,000万元，资金主要用于补助项目村建设。经晋城市财政局批复预算资金5,600万元。

2.项目奖补资金指标分配情况

晋城市农业农村局按照各县（市、区）“千万工程”示范村奖补项目工作成效、资金投入、2025年新建精品示范村数量等因素进行分配，适当向重点帮扶县倾斜的原则分配奖补资金。

根据晋城市农业农村局《关于提前下达2025年市级农业第一批转移支付资金预算指标的函》（晋市农财函〔2024〕号），晋城市财政局下达到各县（市、区）2025年“千万工程”项目奖补资金1,800万元；根据晋城市农业农村局《关于下达2025年市级农业第三批转移支付资金预算指标的函》（晋市农财函〔2024〕9号），晋城市财政局下达到各县（市、区）2025年“千万工程”项目奖补资金3,800万元。具体分配情况详见表1-2：

表1-2　2025年“千万工程”示范村奖补项目资金分配明细表

单位：万元

县（市、区）	首批下达	第二批下达	合计
城区	300.00	100.00	400.00
泽州县	300.00	700.00	1,000.00
高平市	300.00	700.00	1,000.00
阳城县	300.00	700.00	1,000.00
陵川县	300.00	900.00	1,200.00
沁水县	300.00	700.00	1,000.00
全市	1,800.00	3,800.00	5,600.00

3.项目投资及资金使用情况

根据2025年“千万工程”示范村奖补项目结算审定金额汇总得知，该项目投资总额12,266.06万元，资金来源为：省级资金280.42万元，市级资金5,600.00万元，县级资金3,323.23万元，村级自筹资金3,037.41万元，社会资金25万元。截至2025年12月31日实际总支出3,885.74万元，截至2026年5月31日，实际总支出5,207.37万元（具体详见附件3）。

（四）绩效目标

1.项目总目标

深入贯彻落实晋城市委经济工作会议和市委农村工作会议精神，围绕“一环两带，五指成拳，百村精品，千村共富”的战略布局，扎实推进“百村精品、千村共富”，聚焦学习运用“千万工程”经验，2025年新建设64个精品示范村，提升乡村宜居宜业水平；持续打造20个优势互补、设施相连、服务共享的特色片区。通过基础设施、公共服务、人居环境等项目实施，提升乡村宜居宜业水平；通过支持乡村产业发展，延伸产业链、提升价值链，带动农民持续增收，巩固脱贫成果。

2.项目分目标

（1）产出数量目标：新建设精品示范村数量64个；持续打造特色片区数量20个；2025年实施完成项目56个，其中：产业发展类24个，人居环境类18个，基础设施类9个，综合类4个，公共服务类1个。

（2）产出质量目标：项目全部验收合格。

（3）产出时效目标：项目全部应于2025年11月底前完成并进行验收。产业类及时投入运营。

（4）产出成本目标：成本节约率≥0，未发生社会成本和生态环境成本。

（5）效益目标：产业类项目有效增收，带动项目区周边农户增收；通过该项目的实施，改善农村人居环境，完善农村基础设施，增强公共服务能力。

（6）可持续性目标：产业项目产业收益长效可持续，项目管护机制健全。

（7）满意度：群众满意度达到90%及以上。

二、综合评价情况

（一）综合评价情况

本次绩效评价实地调研覆盖城区、高平市、泽州县、阳城县、沁水县所有项目村，陵川县选取了13个项目（产业类项目全覆盖，资金占比77.91%），通过“资料核查+现场核查+数据统计分析”相结合的方法，梳理每个项目资金管理、项目实施、产出效益、群众满意度等情况。按照资金占比情况加权计算得到晋城市2025年“千万工程”示范村奖补项目整体绩效评分。

1.项目评价得分

2025年“千万工程”示范村奖补项目绩效评价得分80.96分，其中：项目决策类指标得14.33分，项目过程类指标得10.42

分，项目产出类指标得 29.1 分，项目效益类指标得 27.11 分，评级为“良”。评价结果如表 2-1 所示：

表 2-1　2025 年“千万工程”示范村奖补项目绩效评价得分表

	决策	过程	产出	效益	合计
总分	15	15	35	35	100
得分	14.33	10.42	29.1	27.11	80.96
占比	95.53%	69.47%	83.14%	77.46%	80.96%

2.县（市、区）评价得分

评价组结合绩效指标评价体系，从项目资金执行情况、项目过程实施情况、完成情况、预期效益实现情况对每个项目进行评价，根据得分=各县（市、区）总得分率/各县（市、区）项目数*100 的计算方法，计算出各县（市、区）总得分。具体情况如表 2-2 所示：

表 2-2　2025 年“千万工程”示范村奖补项目县区评价得分表

县区	得分	评级	排名
阳城	93.5	优	1
高平	81.18	良	2
陵川	78.58	中	3
城区	78.67	中	4
沁水	57.93	差	5
泽州	32.37	差	6

（二）评价结论

2025 年“千万工程”示范村奖补项目立项程序规范，绩效目标明确合理；项目管理制度健全，部分项目实施过程执行不规范；项目完成率及验收时效性不足；人居环境类、基础设施类效益明显，产业类项目长期效益不够显著。具体分析如下：

1.决策方面：2025 年“千万工程”示范村奖补项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标明确合理，但部分绩效指标与项目目标任务数不匹配，如设置的效益指标“资金使用合规性”属于过程考核指标；预算编制科学合理，市级资金分配方案切实可行，各县（市、区）严格落实了市级资金分配方案。

2.过程方面：资金管理方面，村级自筹资金落实不到位，项目资金整体支出进度偏低；陵川县六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修项目，存在以现金形式投资入股情况，资金使用管理有待加强。业务管理方面，项目建立了较为完善的项目管理制度，四议两公开、招投标、施工、监理、验收环节制度健全。14 个项目实施过程中存在政府采购、合同签订、公开公示等不规范的情况（详见表 3-3），沁水县、陵川县事前、事中缺乏有效监管。

3.产出方面：新建设 64 个精品示范村的目标达成，初步打造成 20 个特色片区，2025 年项目完成率为 87.5%，27 个项目验收不及时，3 个项目质量不合格。56 个项目均未超出预算金额，成本控制较好。

4.效益方面：人居环境类、基础设施类、公共服务类项目效

益明显，通过项目实施改善了农村人居环境，完善了农村基础设施，增强了公共服务能力。但部分产业类项目利益联结机制单一，带动农民增收主要以短期效益为主，在壮大村集体经济、提供稳定就业岗位等方面长期效益不够显著；部分产业项目效益发挥滞后，后续存在运营风险。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标主要是从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察。满分 15 分，实际得分 14.33 分。决策类指标的得分情况见表 3-1。

表 3-1 项目决策指标得分表

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A11 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
A12 立项程序规范性	2	规范	规范	2	100%
A21 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100%
A22 绩效指标明确性	2	明确	部分明确	1.33	66.67%
A31 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100%
A32 资金分配合理性	4	合理	合理	4	100%
合计	15			14.33	95.53%

具体指标分析：

A11 立项依据充分性：评价组通过查阅立项的相关资料得知：①该项目符合《中华人民共和国乡村振兴促进法》、《中华人民共和国农业法》等法律法规中提出的“要求持续加大农业农村

投入，支持农村基础设施建设、农村生态环境保护、乡村特色产业发展”；②该项目符合《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》（中共中央、国务院2025年印发）中提出的将学习运用“千万工程”经验作为核心抓手，分区分类建设和美乡村示范片区、精品示范村。《“十四五”推进农业农村现代化规划》中提出持续夯实农村基础设施、人居环境整治、县域富民产业、城乡融合发展，明确鼓励地方以示范创建奖补方式撬动乡村建设投入。该项目完全对标规划任务方向。③晋城市农业农村局职责有“统筹农村基础设施、农村公共服务、乡村治理、农村精神文明、农耕文化传承；牵头实施农村人居环境整治提升、农村改厕、污水垃圾治理、村容村貌提升工作。”该项目立项与晋城市农业农村局职责范围相符，属于部门履职所需；④该项目类型为补助乡村产业发展、人居环境整治、基础设施和公共服务。项目立足农村公益，切实解决农村发展短板，持续巩固脱贫攻坚成果，全方位增进农民民生福祉。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，符合地方财政事权和支出责任划分原则；⑤该项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分规则，该指标权重3分，得3分。

A12 立项程序规范性：评价组通过查阅立项的相关资料得知：①根据2024年6月11日中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《晋城市学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴的实施方案》和《晋城市2024年学习践行“千万工程”经验加快

建设乡村振兴示范廊带行动计划》（晋市农组发〔2024〕3号）等相关文件设立该项目。②晋城市农业农村局起草了《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，该意见分为总体目标、分配原则、资金使用、工作流程、工作要求5个部分。明确了该项目实行自下而上谋划、乡镇初审、县级批复、市级备案、资金下达、实施验收闭环管理。项目相关审批文件、材料符合要求。③晋城市农业农村局将该项目纳入单位 “三重一大”会议议题，事前审议项目可行性、资金需求，形成党组会议纪要，并上报市委常委会审议。根据评分规则，该指标权重2分，得2分。

A21 绩效目标合理性：评价组通过查看2025年“千万工程”示范村奖补项目绩效目标申报表和立项相关资料：①该项目设置有绩效目标；绩效目标是围绕晋城市“一环两带，五指成拳，百村精品，千村共富”的战略布局，统筹支持全市学习运用“千万工程”经验，支持乡村产业发展、整治提升农村人居环境、完善农村基础设施、增强公共服务能力、加强农村精神文明建设、提升乡村治理效能。②该项目的绩效目标与晋城市农业农村局印发《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》实施的内容紧密相关。③该项目的预期产出效益和效果明确，符合农村建设正常的业绩水平；④项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分规则，该指标权重2分，得2分。

A22 绩效指标明确性：评价组通过查看晋城市农业农村局设置的项目绩效指标，结合项目实际开展内容得知：①将2025“千

万工程”示范村奖补项目绩效目标分解为具体的指标。如；建成精品示范村个数、实施提档升级的行政村个数、精品示范村、提档升级村验收合格率、任务完成时间等指标。②产出指标和社会效益、满意度指标清晰可衡量；③但部分绩效指标与项目目标任务数不匹配。如：设置的社会效益指标为“奖补资金使用重大违纪违规问题”，该指标属于过程类指标；可持续影响指标为“农民生产生活水平”，该指标属于社会效益指标。根据评分规则，该指标权重 2 分，得 1.33 分。

A31 预算编制科学性：①“千万工程”示范村奖补项目于 2025 年拟建设 50 个精品示范村，平均每村 200 万元，编制预算资金 10,000 万元，资金主要用于补助项目村建设。经晋城市财政局审核，下达 2025 年“千万工程”示范村奖补项目资金 5,600 万元。②该项目资金主要用于农村公益事业财政奖补、美丽乡村建设补助、农村人居环境整治专项、扶持壮大村集体经济等；项目实际实施的内容是新建设 64 个精品示范村，持续打造 20 个优势互补、设施相连、服务共享的特色片区。项目预算内容与项目内容匹配。③该项目资金预测依据各县（市、区）精品村创建数量占全县村庄数量比重，各县（市、区）提档升级村创建数量占全县村庄数量比重，县级“千万工程”资金占预算资金比重，县级统筹整合涉农资金力度以及上一年度精品示范村验收通过率，上一年度市级财政资金支出进度等进行测算，预算额度测算依据充分；④该项目预算确定的投资额与项目工作任务相匹配。根据

评分规则，该指标权重 2 分，得 2 分。

A32 资金分配合理性：市级层面：①根据《晋城市学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴的实施方案》、《晋城市财政局关于建立健全学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴财政投入保障机制的通知》，市级财政奖补资金全部用于新建 64 个精品示范村。按照各县（市、区）在学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴工作成效、资金投入、2025 年新建精品示范村数量等因素进行分配，适当向重点帮扶县倾斜。②市级奖补资金分配至陵川县 1200 万元，泽州、高平、阳城、沁水每县区（市）1000 万元，城区 400 万元。

县级层面：高平市、阳城县、沁水县、泽州县制定了奖补方案，奖补资金按照晋城市农业农村局《2025 年“千万工程”奖补资金指导意见》，县级在统筹省、市、县“千万工程”专项资金分配的原则下，充分考虑 2025 年精品示范村基础条件、年度任务体量和乡村项目谋划情况等因素的基础上，确定 2025 年市级奖补对象。城区立足城区城乡融合发展区位优势，以精品示范村创建为抓手，聚焦乡村产业基础薄弱、公共服务配套不足、基础设施提档滞后等突出问题，坚持产业先行、生态宜居、因地制宜、精准施策的原则，择优筛选基础条件好、发展潜力大、群众意愿强的孙村、牛山村 2 个行政村纳入实施范围。陵川县按照县“一核一带、四区共建、百村升级、全域和美”思路布局，以西河底镇至县城、古郊乡至夺火乡 2 条线路为重点区域，加快提升沿线道路

及重点村庄的基础设施和公共服务水平，结合市局奖补办法进行项目资金的分配。根据评分规则，该指标权重 4 分，得 4 分。

（二）项目过程情况

过程类指标主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察。过程类指标满分 15 分，实际得分 10.42 分。过程类指标的得分情况见表 3-2。

表 3-2 项目过程指标得分表

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B11 预算执行率	3	⩾95%	31.68%	0	0%
B12 资金使用合规性	4	合规	基本合规	3.86	96.43%
B21 管理制度健全性	2	健全	健全	2	100%
B22 项目实施执行规范性	3	规范	基本规范	2.3	76.67%
B23 信息公开和公告公示制度执行规范性	1	规范	基本规范	0.96	96%
B24 监督管理有效性	1	有效	基本有效	0.8	80%
B25 项目自评符合性	1	符合	部分符合	0.5	50%
合计	15			10.42	69.47%

具体指标分析:

B11 预算执行率:截至 2025 年 12 月 31 日,根据 2025 年“千万工程”示范村奖补项目结算审定金额汇总得知，该项目投资总额 12,266.06 万元，实际支出 3,885.74 万元，预算执行率为 31.68%。根据评分规则，该指标权重 3 分，得 0 分。

B12 资金使用合规性:经评价组查看项目资金支出凭证及相关审批单据：54 个项目支出符合项目预算批复或合同规定的用

途，严格执行《山西省财政厅等六部门关于印发〈中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金负面管理清单〉的通知》（晋财农〔2023〕76号）；2个项目资金使用不规范，具体是：阳城县北留镇坨村村党群服务中心及卫生公厕改造提升项目资金用于党群服务中心的装修，购置电脑等办公设备与市级奖补资金支持范围不符；陵川县六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修项目以奖补资金注资的形式投资入股，使用市级奖补资金150万元。以上两个项目实施内容属于负面管理清单，扣除权重分0.14分。54个项目资金的支付有完整的审批程序和手续，审批手续合规完整。项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分规则，该指标权重4分，得3.86分。

B21 管理制度健全性：56个项目村全部实行“四议两公开”程序申报项目、公开资金使用情况、项目实施进度等；56个项目均制定有项目实施方案，具体实施过程中参照项目所在乡镇工程项目管理办法实施。如：沁水县制定有《沁水县村级工程、设备材料采购及中介服务项目管理办法》，办法中包含项目管理、项目发包及招标、项目竣工验收和审计决算等。根据评分规则，该指标权重2分，得2分。

B22 项目实施执行规范性：经查看已实施53个项目相关资料和相关负责人访谈了解得知：53个项目中14个项目在执行中存在不规范的情况（具体详见表3-3），扣除权重分0.7分。根据评分规则，该指标权重3分，得2.3分。

表 3-3 项目实施执行存在问题明细表

序号	项目名称	项目实施执行中存在的问题
1	泽州县金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目	存在化整为零拆分项目、违规规避采购及招投标监管流程的问题。如：泽州县金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目，项目总投资 73 万元，实施方将该项目拆解为 6 个独立子项目签约，拆分后 4 份合同金额均控制在 5 万元限额以下，以此绕过乡镇招投标管理办法及集中采购审批流程。
2	泽州县巴公镇柳坡掌村红薯窖基地改建项目	项目申报书审批资料不完整，缺少县农业农村局签字盖章。
3	高平市瓦窑头村冷库提升+红色研学拓展基础设施建设	监理合同未写签订时间。
4	高平市梨园村村内道路工程	未完工已验收。高平市农业农村局于 2025 年 12 月 11 日完成验收，验收合格，实际调研中发现部分路沿石还未铺装，提前进行验收。
5	陵川县西河底镇焦会村村内维修工程	镇级验收报告未填写验收结论；资产移交表未写移交时间。
6	陵川县附城镇王教村环境整治项目	资料不完整，缺项目结算审核报告。
7	陵川县崇文镇东坡村环境卫生整治	项目开工日期早于项目下达批复日期。陵川县农业农村局下达项目批复的日期为 2025 年 6 月 10 日，该项目在 2025 年 6 月 7 日村级及乡镇已完成验收工作。
8	陵川县崇文镇小召农产品仓储保鲜冷链物流中心一期	电力合同工程款支付条款约定不详，无进度款节点，未约定质保金。
9	陵川县六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修	项目变更内容较大。
10	陵川县平城镇北兆村人居环境整治项目	工程签证单，工程实际完工明细；招投标资料汇编设计合同、施工合同、监理合同、开完工证明等资料不完整。
11	沁水县夏荷村 3MW 屋顶分布式光伏发电项目	项目结算审核报告中项目完成情况为“在集体房屋屋顶安装 1.3MW 太阳能组件”，项目村级、乡镇及县农业农村局验收报告中完成情况为“在集体房屋屋顶安装 1.4MW 太阳能组件”。项目实施完成情况不一致。

序号	项目名称	项目实施执行中存在的问题
12	沁水县郎壁村旅游产业提升项目	项目申报书未填写申报日期;项目竣工验收日期填写有误，开工竣工的日期为“2026.1.10-2025.12.31”，建设、施工、监理单位已签字盖章。
13	沁水县高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目	项目变更内容较大。
14	沁水县冯村村鹿台山民宿项目	资料不完整，缺少竣工验收证明、村级验收证明等。

B23 信息公开和公告公示制度执行规范性：56 个项目村均制定有公告公示制度；56 个项目村在村务公开栏对项目和资金进行公告公示；54 个公告信息完整、准确，公开日期达到规定要求，2 个项目信息公开公示不规范，分别是陵川县六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修项目公示不及时、沁水县高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目未提供重大变更后公示资料。扣除权重分 0.04 分。根据评分规则，该指标权重 1 分，得 0.96 分。

B24 监督管理有效性：晋城市农业农村局在项目开展期间到各县（市、区）进行了实地走访和指导，对照宜居宜业和美乡村建设指引，推动精品示范村、提档升级村建设，10 月份开展了全市学习运用“千万工程”经验现场观摩会，观摩精品示范村、提档升级村建设成果。第四季度组织各县（市、区）及市直有关单位开展验收工作。②城区、高平市、阳城县、泽州县在项目事前、事中、事后定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况。陵川县、沁水县日常监管工作不够充分。沁水县针对项目变更未及时批复；陵川县对项目资金用途监管不到位，未按照晋城市“千万工程”实施方案进行县级层面验收工作。扣除权重分

0.2 分。根据评分规则，该指标权重 1 分，得 0.8 分。

B25 项目自评符合性：①晋城市农业农村局对 2025 年“千万工程”奖补项目开展了绩效自评价，编制了绩效自评价报告；②自评价报告结构完整，但内容不够充实，与项目实际情况不匹配。一是资金支出情况按照拨付的情况计算支出率，未结合项目实际支出进度；二是自评价中未写出项目具体完成情况，内容笼统模糊。根据评分规则，该指标权重 1 分，得 0.5 分。

（三）项目产出情况

产出类指标主要是从数量、质量、时效、成本四个方面考虑。产出类指标满分 35 分，实际得分 29.1 分。产出类指标的得分情况见表 3-4。

表 3-4 项目产出指标得分表

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C11 新建设精品示范村数量	2	⩾64 个	64 个	2	100%
C12 持续打造特色片区数量	2	⩾20 个	20 个	2	100%
C13 项目完成情况	8	56 个	49 个	7	87.5%
C21 项目验收合格情况	8	49 个合格	37 个合格	6	75%
C31 项目完成及时性	5	49 个及时	38 个及时	3.88	77.55%
C32 项目验收及时性	3	49 个及时	22 个及时	1.35	44%
C33 产业类项目投入运营及时性	2	15 个及时	14 个及时	1.87	93.33%
C41 成本节约率	3	⩾0	⩾0	3	100%
C42 社会成本	1	无	无	1	100%
C43 生态环境成本	1	无	无	1	100%
合计	35	-	-	29.1	83.14%

具体指标分析:

C11 新建设精品示范村数量: 根据晋城市农业农村局《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，2025年计划建设64个精品示范村，实际建设64个精品示范村，2025年末晋城市农业农村局联合晋城市委组织部、发改局、自然资源局、工信局、交通局、教育局、文旅局、民政局、卫体局、医保局、水务局等部门在村庄规划、村容村貌、基础设施、公共服务、产业发展、乡村治理6方面进行综合验收。根据评分规则，该指标权重2分，得2分。

C12 持续打造特色片区数量: 根据晋城市农业农村局《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》,要持续打造20个优势互补、设施相连、服务共享的特色片区。截至2025年底，初步打造成20个片区。具体是城区康养休闲片区、洞头片区；高平市七佛山片区、环牛山片区、釜山片区、伯方片区、神农片区、铁炉片区、建宁片区、珐华非遗片区；泽州县丹河片区、大阳片区、巴公片区、高都片区；阳城县横河片区、蟒河片区；沁水县土沃片区；陵川县西部片区、太行云锦片区；东方古堡片区（阳城沁水段）。根据评分规则，该指标权重2分，得2分。

C13 项目完成情况: 按照各县（市、区）对申报项目的批复，2025年计划实施项目56个，实际完成49个，未完成7个（其中未开展3个）。根据评分规则，该指标权重8分，得7分。

C21 项目验收合格情况: 通过查看项目竣工验收、乡镇初验、

各县农业农村局验收报告，项目实施资料及实地查看得知：已完成49个项目中，已验收合格37个项目。根据评分规则，该指标权重8分，得6分。

C31 项目完成及时性：根据晋城市农业农村局《2025 年“千万工程”奖补资金指导意见》，各县（市、区）学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金已完成项目，全部应于2025年11月底前完成。已完成49个项目中，按时完成的项目38个。根据评分规则，该指标权重5分，得3.88分。

C32 项目验收及时性：根据晋城市农业农村局《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，各县（市、区）已验收2025年“千万工程”示范村奖补项目，全部应于2025年11月底前完成验收。已完成49个项目中，按时完成验收的项目22个。根据评分规则，该指标权重3分，得1.35分。

C33 产业类项目投入运营及时性：通过实地查看，已完工并通过验收应投入运营的15个产业类项目，其中1个项目未及时投入运营，为芹池镇寿圣寺乡村旅游产业发展项目。根据评分规则，该指标权重2分，得1.87分。

C41 成本节约率：经查阅项目结算审核报告和支出单据，已开工实施的53个项目均未超出预算，成本节约率≥0，根据评分规则，该指标权重3分，得3分。

C42 社会成本：经查阅资料并与项目负责人进行访谈得知：已开工实施的53个项目在建设和运营期间，未出现群众投诉；

未出现媒体重大负面舆情报道的情况、未发生重大诉讼案件。根据评分规则，该指标权重 1 分，得 1 分。

C43 生态环境成本：已开工实施的 53 个项目严格落实施工环境保护措施，未因环境保护不到位受到上级相关部门的行政处罚。根据评分规则，该指标权重 1 分，得 1 分。

（四）项目效益情况

效益类指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度五个方面进行考察。效益类指标满分 35 分，实际得分 27.11 分。效益类指标的得分情况见表 3-5。

表 3-5 项目效益指标得分表

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D11 产业类项目有效增收	5	增收	部分增收	3.6	72%
D12 带动项目区周边农户增收	3	带动	部分带动	2.04	68%
D21 改善农村人居环境	5	改善	基本改善	4.5	90%
D22 完善农村基础设施	5	完善	基本完善	4.17	83.33%
D23 增强公共服务能力	2	增强	增强	2	100%
D31 改善农村生态环境	3	改善	基本改善	2.7	90%
D41 产业收益长效性	3	长效	长效性较低	0.6	20%
D42 项目管护机制健全性	3	健全	基本健全	2.32	77.5%
D51 群众满意度	6	≥90%	86.38%	5.18	86.38%
合计	35	-	-	27.11	77.46%

具体指标分析：

D11 产业类项目有效增收：评价组从产值营收、产能产量、

自查运营收益对25个产业发展类项目进行综合评价：14个项目达到预期目标值，4个项目预期可达目标值，7个项目未达目标值。根据评分规则，该指标权重5分，得3.6分。见表3-6。

表3-6 产业类项目增收未达目标值情况说明表

序号	项目名称	未产生增收的情况说明
1	城区西上庄街道牛山村乡村产业基础设施提升项目	盘活土地，种植50亩向日葵，因品种、雨水等多种因素，导致油向日葵出油少，2025年未形成产业收益。
2	泽州县北义城镇刘轩窑村果蔬分拣及冷链物流项目	该项目还未实施完成。
3	泽州县大阳镇汉服展陈体验馆项目	大阳镇汉服展陈体验馆位于大阳古镇景区中，受区位限制，客群结构单一，过度依赖景区游客，近两年平均客流达不到预期，该项目预期效益难以实现。
4	高平市寺庄镇西阳村蔬菜园区建设项目	项目预计采用公司集体运营、农户参与的经营模式，主要以公司品牌化，以生产健康果蔬为主导，通过新技术、新品种、新设施设备的运用，推动高平市果蔬产业规模化、标准化发展。销售渠道以商超和线上为主，同时对接部分团体餐饮机构，预计年营业收入可达到200万元。实际收益是将大棚承租给高平市供销合作社，签订了2年租赁合同，租金收益15万元。未实现预期效益。
5	陵川县夺火乡凤凰村水上游乐与房车营地综合体建设工程	项目已建成，单位未投入运营，目前无收益。
6	陵川县崇文镇小召农产品仓储保鲜冷链物流中心一期	项目已建成，未投入运营，因县道改线，导致通行不便，原有客户流失，目前无收益。
7	沁水县高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目	开发民宿的项目村对外通达性不足，道路交通等基础配套设施建设滞后，不利于游客引流，预期效益难以实现。

D12 带动项目区周边农户增收：通过现场调研及问卷调查相关资料，整理出产业类项目可直接或者间接带动农户增收的项目数17个，8个项目长期带动效益不明显。该指标得分=（17/25）

*3=2.04。根据评分规则，该指标权重 3 分，得 2.04 分。见表 3-7。

表 3-7 产业类项目带动农户增收未达目标值情况说明表

序号	项目名称	带动农户增收未达目标值情况说明
1	城区北石店镇孙村村蘑菇方舱项目	食用菌智能化蘑菇产业项目使用了 5G 智能化远程管理系统，只需 2 名技术人员操控，在带动周边群众就业及增收方面效益不明显。
2	城区北石店镇孙村村便民市场项目	孙村村便民市场覆盖群体范围小，提供就业岗位有限，在带动周边群众就业及增收方面效益不明显。
3	泽州县北义城镇刘轩窑村果蔬分拣及冷链物流项目	该项目还未实施完成，未提供实施过程中带动周边农户务工的佐证资料。
4	泽州县大阳镇汉服展陈体验馆项目	该项目还未实施完成，未提供实施过程中带动周边农户务工的佐证资料。
5	陵川县夺火乡凤凰村水上游乐与房车营地综合体建设工程	未投入运营，访谈得知有短期零星务工人员，未提供实施过程中带动周边农户务工的佐证资料。
6	陵川县崇文镇小召农产品仓储保鲜冷链物流中心一期	未投入运营，未提供实施过程中带动周边农户务工的佐证资料。
7	陵川县六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修	项目试运营，运营阶段本地群众就业吸纳有限，未提供实施过程中带动周边农户务工的佐证资料。
8	沁水县高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目	该项目还未实施完成，未提供实施过程中带动周边农户务工的佐证资料。

D21 改善农村人居环境：通过现场实地调研及群众访谈、问卷调查等多种方式得知：2025 年实施的 20 个人居环境整治项目，达到预期目标值项目 18 个。该指标得分=（18/20）*5=4.5。根据评分规则，该指标权重 5 分，得 4.5 分。

D22 完善农村基础设施：通过现场实地调研及群众访谈、问

卷调查等多种方式得知：实施的12个基础设施类项目，达到预期目标值项目10个。该指标得分=（10/12）*5=4.17。根据评分规则，该指标权重5分，得4.17分。

D23 增强公共服务能力：通过现场实地调研及群众访谈、问卷调查等多种方式得知：2025年实施的3个公共服务类项目，达到预期目标值项目3个。该指标得分=（3/3）*2=2。根据评分规则，该指标权重2分，得2分。

D31 改善农村生态环境：通过现场实地调研及和群众访谈、问卷调查等多种方式得知：2025年实施的20个人居环境和公共服务类项目，其中18个项目达到改善农村生态环境的目标，1个项目未达到，1个项目未实施。该指标得分=（18/20）*3=2.7。根据评分规则，该指标权重3分，得2.7分。

D41 产业收益长效性：通过现场实地调研和与相关负责人访谈得知，25个产业类项目，其中5个项目建立了利益联结机制，20个项目未建立利益联结机制，在直接或间接给村集体或村民增收方面可持续性不足。该指标得分=（5/25）*3=0.6。根据评分规则，该指标权重3分，得0.6分。

D42 项目管护机制健全性：通过查阅相关资料得知：①已完成已验收的40个项目，其中9个项目还开展确权转固。②已完成已验收的40个项目，其中：3个项目后续管护不到位。根据评分规则，该指标权重3分，得2.32分。

D51 群众满意度：通过开展满意度调查问卷得知：群众对产

业发展类项目满意度为86.31%，对人居环境类项目满意度为88.06%，对基础设施类项目满意度为84.61%，对公共服务类项目满意度为86.53%。经综合计算，群众对晋城市2025年“千万工程”示范村奖补项目整体实施满意度为86.38%。根据评分规则，该指标权重6分，得5.18分。

四、主要经验和做法

（一）加强层级化组织管理，完善政策制度支撑

一是压实属地责任，细化权责分工。晋城市农业农村局出台了《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，落实分级负责制，厘清市级统筹督导、县级主体实施、乡镇一线落实、村级具体执行四级权责，严守“谁拨付，谁负责；谁使用，谁负责”工作原则，压实各县（市、区）资金管理、项目实施、绩效管控、风险防控全链条主体责任。细化时间节点台账，固化方案报备、项目审批、竣工验收、绩效复盘关键时限，倒逼各项工作按期完成。**二是强化政策协同联动。**纵向衔接省级乡村振兴资金管理条例，横向出台财政投入保障、奖补资金使用、项目绩效管理配套文件，细化资金分配、项目报批、验收备案全流程规则；同步编制项目实施方案、建设清单标准化模板，统一全市项目报审口径，消除基层政策执行壁垒。

（二）筑牢全流程监管体系，压实绩效问责机制

一是严守项目审批程序，构建村级、乡镇、县级三级逐级审核机制。如：阳城县在实施“千万工程”项目过程中，项目依次

经过村级“四议两公开”议事研判、乡镇重大事项审批、县级专项审核批复后启动实施；搭建全方位监管框架，依托信息化手段开展项目动态监管，同步落实县、乡、村三级公示公开要求，实现项目立项到落地全链条闭环监督。**二是压实绩效问责机制。**阳城县将“千万工程”项目建设工作纳入各乡镇、相关职能部门年度绩效考核范畴，压实属地、部门工作责任，保障项目建设高质高效落地、各项举措落地见效。

（三）推广以工代赈方式，调动基层积极性

在全市“千万工程”示范村奖补项目实施过程中，大力推广以工代赈方式，调动农民参与积极性。对于农业农村系统实施的一些技术方案相对简单、用工技能要求不高的项目，在不影响项目施工进度和质量的前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，全面推广以工代赈方式，带动项目村周边群众务工增收。

五、存在的主要问题

（一）部分项目前期谋划不充分，变更手续不及时

一是项目前期谋划论证不充分，入库项目未能按期启动实施。如：陵川县农业农村局批复陵川县寺南岭村项目后，因该项目一期效益不明显，该项目未实施。**二是**沁水县2个项目前期谋划不充分，实施内容变更较大。如：沁水县固县乡高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目，沁水县农业农村局批复的项目内容是“规整修缮2处四合院村民庭院，以艾草、青砖、灰瓦为元素，打造具有乡村特色的庭院景观。科学规划1100亩艾草种

植区”，变更后项目实施内容是“新建水泥结构窑洞16孔并进行粗装，完成300亩艾草的种植”。**三是**变更手续不及时。如：沁水县农业农村局2025年6月10日批复沁水县郑庄镇郎壁村旅游产业提升项目内容包含新建300平方米游客中心，2025年12月25日才完成变更申请不再实施游客服务中心建设项目，项目变更时间跨度长。

（二）资金支出进度偏低，村级自筹资金匹配不到位

一是资金支出进度偏低。2025年“千万工程”示范村奖补项目投资总额12,266.06万元，截至2025年底实际形成支出3,885.74万元，执行率为31.68%。

二是村级自筹资金不到位。已完成验收项目40个，工程结算审定金额5,810.03万元，资金来源为市级奖补资金3,440万元，县级配套200万元，村级自筹2,170.03万元。根据建设合同应支付到工程款97%，截至2026年5月31日，实际支出3,533.42万元，支出全部为财政资金。主要原因是项目村在项目申报阶段未充分考虑村集体营收、筹资能力，盲目对标示范村建设标准拔高项目投资规模，导致项目实施阶段自筹资金无法按期兑现。

三是2个项目资金使用不规范。《山西省财政厅等六部门关于印发〈中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金负面管理清单〉的通知》（晋财农〔2023〕76号）中明确项目资金不得用于“建设村级办公场所、村级文化室、文化广场（乡村舞台）”、“注资

企业，弥补企业亏损，超范围、超标准补助企业”。阳城县北留镇坨村村党群服务中心及卫生公厕改造提升项目资金用于党群服务中心的装修，购置电脑等办公设备；陵川县六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修项目以奖补资金注资的形式投资入股。以上两个项目资金使用范围属于负面清单。

（三）部分项目实施管理过程不规范

一是存在化整为零拆分项目、违规规避政府采购及招投标监管流程的问题。如：泽州县金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目，项目总投资73万元，实施方将该项目拆解为6个项目施工，以此规避乡镇招投标管理办法及集中采购审批流程。项目拆分后，4份施工合同金额均控制在5万元限额以下，其中，晋城市时光商贸有限公司实施了2个子项目。

二是部分项目施工、验收不规范，监管不到位。3个项目存在先实施后批复的情况。如：泽州县金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目批复日期为2025年10月27日，项目已于2025年6月开始实施。陵川县崇文镇东坡村环境卫生整治项目批复日期为2025年6月10日，该项目已于2025年6月7日完成验收。高平市南城街道办事处梨园村村内道路工程，高平市农业农村局于2025年12月11日完成验收，验收结果合格，实际调研中发现部分路沿石还未铺装，存在提前验收情况。

（四）部分项目进度不达标，工程质量不合格

一是项目进度不达预期。根据批复的实施方案，项目全部应于2025年11月底完成并验收。2025年批复项目56个，实际完

成 49 个，未完成 7 个（3 个项目未开工）；已完成验收 40 个，未验收 9 个。

二是部分项目施工质量不达标。如：高平市北杨村贾鲁文化保护与农业产业升级双轮驱动项目中新建蓄水池 1 座，评价组在实地调研过程中发现水池存在大面积的渗水情况。陵川县潞城镇东八渠村及东掌村污水管网工程中砌墙工程，评价组在实地调研过程中发现砌墙缝隙掉渣，部分墙体不牢固。

（五）部分项目实施效益未达预期

一是部分已完工的产业项目，见效周期长，经济效益无法快速兑现。如：阳城县横河镇横河村书画写生研学中心项目竣工后，仍需开展运营主体筹备工作，运营方还需实施场地二次装修配套，项目运营筹备链条长，营收成效滞后，综合效益难以即时释放。

二是部分产业存在运营风险。如：还未完工的沁水县固县乡高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目民宿项目。经实地调研，发现后续运营存在较大风险。一方面项目村对外通达性不足，道路交通等基础配套设施建设滞后，不利于游客引流；另一方面项目整体规划需大额持续性资金投入，开发成本高、回款周期长，易出现资金缺口、融资困难。

三是带动农民增收主要以短期效益为主，在壮大村集体经济、提供稳定就业岗位等方面长期效益不够显著。如：人居环境整治、基础设施建设项目主要在建设过程中，以向周边村民提供短期务工的方式，带动村民短期获得工资性收入，增收方式不具

有长期性。已完工产业项目运营机制尚不成熟，带动村集体增收存在不确定性。如：陵川县夺火乡凤凰村水上游乐与房车营地综合体建设工程、沁水县冯村村鹿台山民宿项目，尚未明确具体的经营主体。

六、改进及评价结果应用建议

（一）申报阶段建立多部门联审机制，明确项目变更流程

针对“部分项目前期谋划不充分，实施内容变更较大”的问题建议：**一是**晋城市农业农村局要优化千万工程示范村项目申报审核机制，建立多部门联审制度，在项目申报阶段实地核验村集体资源禀赋、施工条件、群众诉求，杜绝脱离批复方案盲目立项。**二是**沁水县农业农村局对沁水县固县乡高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目整改进行跟踪，限期补充项目变更相关手续和资料。

针对“变更手续不及时”的问题，建议市农业农村局要在指导意见中完善项目变更范围，各县（市、区）在实施方案中要明确变更流程。要求项目实施主体发现项目无法按原方案实施时，对照变更范围，及时梳理变更原因、变更内容、变更依据，在规定工作日内完成变更手续，确保变更手续与项目实施同步推进。

（二）强化资金使用管理，加快项目资金支出进度

针对“资金支出进度偏低，村级自筹资金匹配不到位”的问题建议：**一是**各县（市、区）农业农村局及时与各相关乡镇、项目村沟通，加快奖补资金支出进度；**二是**压实村级履约责任，严守合同履约底线。项目村将自筹资金履约情况纳入村级履职台

账，落实筹资义务。多渠道筹集项目资金，明确自筹资金到位时限，确保村级自筹资金在2026年底到位并支出。

针对“2个项目资金使用不规范”的问题建议：**一是**陵川县农业农村局要严格对照《山西省财政厅等六部门关于印发（中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金负面管理清单）的通知》（晋财农〔2023〕76号）的负面清单要求，督促陵川县六泉乡佛山村厘清资金用途，采取有力措施，对奖补资金形成的资产确权登记，完成红色基地（民宿）项目整改工作。**二是**摸排阳城县北留镇排坨村党群服务中心项目资金列支明细，拆分合规建设费用与违规装修、设备购置开支；对不符合补助资金使用范围的办公场所装修、门头更换、电脑采购等支出，统筹村集体自有资金置换补齐。

（三）加强项目监管，规范项目过程管理

针对“部分项目实施管理过程不规范”的问题建议：**一是**各县（市、区）农业部门、乡镇政府加强项目全过程的监管工作，梳理项目执行不规范台账并完成整改。同时，定期开展基层项目管理人员业务培训，普及招投标、工程资质、立项验收相关制度要求。**二是**划定项目拆分红线，严禁拆解同类关联项目规避限额采购、招投标流程，从源头杜绝化整为零违规操作。三是规范竣工验收流程。高平市农业农村局督促高平市梨园村，完成剩余路沿石铺装工作，完成后重新组织验收。

（四）倒排工期加快项目完工进度，解决现存质量问题

针对“部分项目进度不达标”的问题，建议对未完工的项目，

各县（市、区）农业农村局要制定完工时限，倒排工期，加快项目施工进度，完工验收后向市农业农村局报备。

针对“工程质量不合格”的问题，建议立行立改，解决现存质量问题。高平市、陵川县农业农村局要督促完成工程质量整改工作，高平市北杨村贾鲁文化保护与农业产业升级双轮驱动项目中新建蓄水池限期排空检修，排查渗漏点位，重做防水防渗工艺，完工后开展闭水试验，核验达标后方可投用；陵川县潞城镇东八渠村及东掌村污水管网工程中砌墙工程要拆除疏松墙体，严格按照施工规范配比砌筑砂浆，重新勾缝施工。

（五）推进已完工产业项目投产运营，发挥项目的长期效益

针对“部分已完工的产业项目，见效周期长，经济效益无法快速兑现”的问题建议：**一是**项目村提前谋划，在项目主体工程竣工前，同步启动运营主体筛选、资质办理、运营方案编制等前期工作，压缩筹备周期。建立完工项目“即竣工、即筹备、即运营”闭环机制。**二是**各县（市、区）农业农村局对所有已完工未运营、效益滞后的产业项目建立专项台账，逐一标注筹备进度及运营时限，定期调度推进。

针对“部分产业存在运营风险”的问题，建议项目单位应当谋划做实项目前期工作，准确编制项目整体投资计划、年度资金需求、资金筹集方式、资金来源及相应数额、投资效益分析及投融资方案，避免过度超前和低水平重复建设。

针对“带动农民增收主要以短期效益为主，在壮大村集体经济、提供稳定就业岗位等方面长期效益不够显著”的问题，建议

项目村结合项目规模、业态特点，采取村集体自主经营、村集体+合作社联合经营、引入专业企业托管经营三种模式，明确主体权责、收益分配、风险分担机制，杜绝项目资产闲置。进一步依托特色产业项目，延伸产业链条，发展配套服务产业，实现“村民长期增收、集体持续增效”的双向长效发展。

（六）评价结果应用

被评价部门（单位）按照《晋城市财政局关于印发<市级预算支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（晋市财绩效〔2022〕9号）文件要求，自收到绩效评价意见反馈30日内，针对存在的问题，结合整改意见建议，制定整改措施，抓好整改落实，按要求向市财政局和主管部门报送落实情况。

附件：1.绩效指标评分表

2.项目实施内容及完成情况表

3.项目资金收支明细表

4.县区综合评价表

晋城市财政局

2026年9月25日

附件 1

绩效指标评分表

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
A11 立项依据充分性	3	充分	考察“千万工程”示范村奖补项目的立项依据是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评分要点及评分标准： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求； ②项目立项是否与晋城市农业农村局职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上各占 1/5 权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重，否则不得分。	充分	①该项目符合《乡村全面振兴规划（2024—2027 年）》（中共中央、国务院 2025 年印发）中提出的将学习运用 “千万工程”经验作为核心抓手，分区分类建设和美乡村示范片区、精品示范村。②该项目立项与晋城市农业农村局职责范围相符，属于部门履职所需；③该项目类型为补助乡村产业发展、人居环境整治、基础设施和公共服务。项目立足农村公益，切实解决农村发展短板，持续巩固脱贫攻坚成果，全方位增进农民民生福祉。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，符合地方财政事权和支出责任划分原则；④该项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分规则，该指标权重 3 分，实际得 3 分，得分率为 100%。	3	100%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
A12立项程序规范性	2	规范	考察“千万工程”示范村奖补项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评分要点及评分标准： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策。以上各占1/3权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重，否则不得分。	规范	①根据2024年6月11日中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《晋城市学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴的实施方案》和《晋城市2024年学习践行“千万工程”经验加快建设乡村振兴示范廊带行动计划》（晋市农组发〔2024〕3号）等相关文件设立该项目。②晋城市农业农村局起草了《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，2025年4月15日晋城市农业农村局局党组会议进行批复，《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》分为总体目标、分配原则、资金使用、工作流程、工作要求5个部分。明确了该项目实行自下而上谋划、乡镇初审、县级批复、市级备案、资金下达、实施验收闭环管理。项目相关审批文件、材料符合要求。③晋城市农业农村局将该项目纳入单位“三重一大”会议议题，事前审议项目可行性、资金需求，形成党组会议纪要；并上报委常委会审议，市级层面作出批复。根据评分规则，该指标权重2分，实际得2分，得分率为100%。	2	100%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
A21绩效目标合理性	2	合理	考察“千万工程”示范村奖补项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评分要点及评分标准： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与有关中长期规划、项目实施方案、立项依据、重点工作内容等具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。 ①满足，以上要素各占1/4权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重。①不满足，该指标不得分。	合理	评价组通过查看2025年“千万工程”示范村奖补项目绩效目标申报表和立项相关资料：①该项目设置有绩效目标；绩效目标是围绕晋城市“一环两带，五指成拳，百村精品，千村共富"的战略布局，统筹支持全市学习运用“千万工程”经验，支持乡村产业发展、整治提升农村人居环境、完善农村基础设施、增强公共服务能力、加强农村精神文明建设、提升乡村治理效能。②该项目的绩效目标与晋城市农业农村局印发的《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》实施的内容紧密相关。③该项目的预期产出效益和效果明确，符合农村建设正常的业绩水平；④项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分规则，该指标权重2分，实际得2分，得分率为100%。	2	100%
A22绩效指标明确性	2	明确	考察“千万工程”示范村奖补项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	评分要点及评分标准： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 ①满足，以上要素各占1/3权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重。①不满足，该指标不得分。	部分明确	评价组通过查看晋城市农业农村局设置的项目绩效指标，结合项目实际开展内容得知：①将2025“千万工程”示范村奖补项目绩效目标分解为具体的指标。如；建成精品示范村个数、实施提档升级的行政村个数、精品示范村、提档升级村验收合格率、任务完成时间等指标。②产出指标和社会效益、满意度指标清晰可衡量；③但部分绩效指标与项目目标任务数不匹配。如：设置的社会效益指标为“奖补资金使用重大违纪违规问题”，该指标属于过程类指标；可持续影响指标为“农民生产生活水平”，该指标属于社会效益指标。根据评分规则，该指标权重2分，实际得1.33分，得分率为66.67%。	1.33	66.67%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
A31预算编制科学性	2	科学	考察“千万工程”示范村奖补项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评分要点及评分标准： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 以上各占1/4权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重，否则不得分。	科学	①根据晋城市农业农村局《关于2025年度市本级部门预算“一上”经费的请示》，“千万工程”示范村奖补项目2025年拟建设50个精品示范村，平均每村200万元，预算资金10,000万元，资金主要用于补助项目村建设。晋城市财政局按照《关于建立健全学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴财政投入保障机制的通知》（晋市财农〔2024〕34号），下达2025年“千万工程”示范村奖补项目资金5,600万元。②该项目资金主要用于农村公益事业财政奖补、美丽乡村建设补助、农村人居环境整治专项、扶持壮大村集体经济等；项目实际实施的内容是新建设64个精品示范村，持续打造20个优势互补、设施相连、服务共享的特色片区。项目预算内容与项目内容匹配。③该项目资金预测依据各县（市、区）精品村创建数量占全县村庄数量比重，各县（市、区）提档升级村创建数量占全县村庄数量比重等进行测算，预算额度测算依据充分；④该项目预算确定的投资额与项目工作任务相匹配。根据评分规则，该指标权重2分，实际得2分，得分率为100%。	2	100%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
A32资金分配合理性	4	合理	考察“千万工程”示范村奖补项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性，合理性情况。	评分要点及评分标准： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，项目实际内容相适应。 该指标考核市级（2分）、县级（2分）两级农业农村局资金分配的合理性。以上评分要点各占1/2权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重，否则不得分。	合理	市级层面：①根据《晋城市学习践行“千万工程”经验全面推进乡村振兴的实施方案》《晋城市财政局关于建立健全学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴财政投入保障机制的通知》，市级财政奖补资金全部用于新建64个精品示范村。按照各县（市、区）在学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴工作成效、资金投入、2025年新建精品示范村数量等因素进行分配，适当向重点帮扶县倾斜。②市级奖补资金分配至陵川县1200万元，泽州、高平、阳城、沁水每县区（市）1000万元，城区400万元。 县级层面：高平市、阳城县、沁水县、泽州县、陵川县制定了奖补方案，奖补资金按照晋城市农业农村局《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，县级在统筹省、市、县“千万工程”专项资金分配的原则下，充分考虑2025年精品示范村基础条件、年度任务体量和乡村项目谋划情况等因素的基础上，确定2025年市级奖补对象。城区立足城区城乡融合发展区位优势，以精品示范村创建为抓手，聚焦乡村产业基础薄弱、公共服务配套不足、基础设施提档滞后等突出问题，坚持产业先行、生态宜居、因地制宜、精准施策的原则，择优筛选基础条件好、发展潜力大、群众意愿强的孙村、牛山村2个行政村纳入实施范围。陵川县按照县“一核一带、四区共建、百村升级、全域和美”思路布局，以西河底镇至县城、古郊乡至夺火乡2条线路为重点区域，加快提升沿线道路及重点村庄的基础设施和公共服务水平，结合市局奖补办法进行项目资金的分配。根据评分规则，该指标权重4分，实际得4分，得分率为100%。	4	100%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
B11预算执行率	3	⩾95%	考察“千万工程”示范村奖补项目整体执行情况，包括市级、县级及其他资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金支出情况。	评分要点及评分标准: 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算执行率达到95%得满分，60%⩾预算执行率＜95%，该指标得分=业绩值*权重，预算执行率＜60%，该指标不得分。	31.68%	截至2025年12月31日，根据2025年“千万工程”示范村奖补项目结算审定金额汇总得知，该项目投资总额12,266.06万元，实际支出3,885.74万元，预算执行率为31.68%。根据评分规则，该指标权重3分，实际得0分，得分率为0%。	0	0%
B12资金使用合规性	4	合规	考察“千万工程”示范村奖补项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评分要点: ①项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途，具体执行《山西省财政厅等六部门关于印发〈中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金负面管理清单〉的通知》（晋财农〔2023〕76号）；严禁用于单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种工资奖金津贴和福利性补助、偿还债务和垫资等方面; ②资金的支付有完整的审批程序和手续; ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准: 每1个项目不符合以上任意一项，该项目扣除权重分0.07分；扣完为止。	基本合规	经评价组查看项目资金支出凭证及相关审批单据:54个项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途，严格执行《山西省财政厅等六部门关于印发〈中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金负面管理清单〉的通知》（晋财农〔2023〕76号）；2个项目资金使用不规范，具体是:阳城县北留镇坨村村党群服务中心及卫生公厕改造提升项目资金用于党群服务中心的装修，购置电脑等办公设备与市级奖补资金支持范围不符；陵川县六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修项目以奖补资金注资的形式投资入股，使用市级奖补资金150万元。以上两个项目实施内容属于负面管理清单，扣除权重分0.14分。54个项目资金的支付有完整的审批程序和手续，审批手续合规完整。项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分规则，该指标权重4分，实际得3.86分，得分率为96.43%。	3.86	96.43%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
B21管理制度健全性	2	健全	考察“千万工程”示范村奖补项目管理制度建设是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，监控措施对项目质量和资金运行的控制情况。	评分要点： 每个子项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度（包括项目实施方案、采购制度。合同制度、验收制度等），并且相关管理制度合法、合规、完整。 评分标准： 每个项目不符合以上任意一项，该项目扣除权重分0.04分；扣完为止。	健全	56个项目村全部实行“四议两公开”程序申报项目、公开资金使用情况、项目实施进度等；56个项目均制定有项目实施方案，具体实施过程中参照项目所在乡镇工程项目管理办法实施。如：沁水县制定有《沁水县村级工程、设备材料采购及中介服务项目管理办法》，办法中包含项目管理、项目发包及招标、项目竣工验收和审计决算等。根据评分规则，该指标权重2分，实际得2分，得分率为100%。	2	100%
B22项目实施执行规范性	3	规范	考察“千万工程”示范村奖补项目是否按照相关管理制度有效执行。	评价要点： ①按规定对工程项目开展招投标工作，招标采购程序规范； ②按规定与工程相关方签订了必要的相关合同，合同的形式合法、合规，合同条款完整明确； ③项目设施、竣工、签证资料完备、内容一致且规范； ④按规定对工程进行预算和决算，工程预（决）算书和工程审计报告等资料完善。 每个项目不符合以上任意一项，该项目扣除权重分0.05分；扣完为止。	基本规范	经查看已实施53个项目相关资料及相关负责人访谈了解得知：53个项目中14个项目在执行中存在不规范的情况。扣除权重分0.7分。根据评分规则，该指标权重3分，实际得2.3分，得分率为76.67%。	2.3	76.67%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
B23信息公开和公告公示制度执行规范性	1	规范	考察乡镇、村两级信息公开和公告公示制度建设与执行情况。	评分要点及评分标准: ①制定有公告公示相关制度; ②在村务公开栏对项目和资金进行公告公示; ③公告信息完整、准确，公开日期达到规定要求。 每个项目不符合以上任意一项，该项目扣除权重分0.02分；扣完为止。	基本规范	56个项目村均制定有公告公示制度；56个项目村在村务公开栏对项目和资金进行公告公示；54个公告信息完整、准确，公开日期达到规定要求，2个项目信息公开公示不规范，分别是陵川县六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修项目公示不及时、沁水县高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目未提供重大变更后公示资料。扣除权重分0.04分。根据评分规则，该指标权重1分，实际得0.96分，得分率为96%。	0.96	96%
B24监督管理有效性	1	有效	项目相关单位是否为保障资金的安全、项目规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对项目运行的控制情况。	评分要点及评分标准: ①市级农业农村局定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况，做到事前、事中、事后全过程监管；（0.4分） 市级监管有效且佐证资料完整得满分，反之不得分。 ②6县区农业农村局定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况，做到事前、事中、事后全过程监管；（0.6分） 每县区监管有效且佐证资料完整得0.1分，反之不得分。	基本有效	晋城市农业农村局在项目开展期间到各县（市、区）进行了实地走访和指导，对照宜居宜业和美乡村建设指引，推动精品示范村、提档升级村建设，10月份开展了全市学习运用“千万工程”经验现场观摩会，观摩精品示范村、提档升级村建设成果。第四季度组织各县（市、区）及市直有关单位开展验收工作。②城区、高平市、阳城县、泽州县在项目事前、事中、事后定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况。陵川县、沁水县日常监管工作不够充分。沁水县针对项目变更未及时批复；陵川县对项目资金用途监管不到位，未按照晋城市“千万工程”实施方案进行县级层面验收工作。扣除权重分0.2分。根据评分规则，该指标权重1分，实际得0.8分，得分率为80%。	0.8	80%
B25项目自评符合性	1	符合	考察实施单位是否对“千万工程”示范村奖补项目进行自评，以及自评报告内容是否符合实际情况。	评分要点及评分标准: ①项目进行了自评，且有书面的自评报告; ②自评报告内容丰富、结构完整、论据充分、客观真实。 以上要素各占1/2权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重，否则不得分。	部分符合	①晋城市农业农村局对2025年“千万工程”奖补项目开展了绩效自评价，编制了绩效自评价报告；②自评价报告结构完整，但是内容不够充实，与项目实际情况不匹配。一是资金支出情况按照拨付的情况计算支出率，未结合项目实际支出进度；二是自评价中未写出项目具体完成情况，内容笼统模糊。根据评分规则，该指标权重1分，实际得0.5分，得分率为50%。	0.5	50%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
C11新建设精品示范村数量	2	⩾64个	考察2025年新建设精品示范村的完成情况。	评分要点: 根据晋城市农业农村局《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，2025年新建设64个精品示范村。 评分标准: 该指标得分=（实际新建数量/64个）*权重。	64个	根据晋城市农业农村局《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，2025年计划建设64个精品示范村，实际建设64个精品示范村，2025年联合晋城市委组织部、发改局、自然资源局、工信局、交通局、教育局、文旅局、民政局、卫体局、医保局、水务局等部门在村庄规划、村容村貌、基础设施、公共服务、产业发展、乡村治理6方面进行综合验收。根据评分规则，该指标权重2分，实际得2分，得分率为100%。	2	100%
C12持续打造特色片区数量	2	⩾20个	考察2025年持续打造 优势互补、设施相连、服务共享的特色片区的完成情况。	评分要点: 根据晋城市农业农村局《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》》，持续打造20个优势互补、设施相连、服务共享的特色片区。 该指标得分=（打造特色片区的数量/20个）*权重。	20个	根据晋城市农业农村局《关于2025年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金的指导意见》，持续打造20个优势互补、设施相连、服务共享的特色片区。截至2025年底，初步打造成20个片区。根据评分规则，该指标权重2分，实际得2分，得分率为100%。	2	100%
C13项目完成情况	8	56个	考察2025年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补项目完成情况。	评分要点: 按照各县区对申报项目的批复，2025年实施完成项目56个，其中：产业发展类24个，人居环境类18个，基础设施类9个，综合类4个，公共服务类1个。 评分标准: 该指标得分=（实际完成项目数/计划完成项目数）*权重。	49个	按照各县区对申报项目的批复，2025年计划实施项目56个，实际完成49个，未完成7个（其中未开展3个）。 指标得分=（49/56）*8=7 根据评分规则，该指标权重8分，实际得7分，得分率为87.5%。	7	87.5%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
C21项目验收合格情况	8	49个	考察学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金项目验收情况。	评分要点及评分标准: ①查看项目竣工验收、乡镇初验、各县农业农村局验收报告，验收合格。 ②通过核查监理报告，阶段性工程质量报告等资料，项目在实施过程中未发现质量问题或发现问题已及时整改; ③通过现场查看，按照项目建设内容和合同要求，现场无重大质量问题。 该指标得分=（验收合格项目数/已完成项目总数）*权重。	37个	通过查看项目竣工验收、乡镇初验、各县农业农村局验收报告，项目实施资料及实地查看得知：已完成49个项目中，已验收合格37个项目。 指标得分=（37/49）*8=6.0 根据评分规则，该指标权重8分，实际得6分，得分率为75%。	6	75%
C31项目完成及时性	5	49个	考察“千万工程”示范村奖补项目实施时效情况。	评分要点及评分标准: 根据晋城市农业农村局《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，各县区学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金已完成项目，全部应于2025年11月底前完成。 该指标得分=（按时完成项目数量/已完成项目总数）*权重分。	38个项目及时	根据晋城市农业农村局《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，各县区学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金已完成项目，全部应于2025年11月底前完成。已完成49个项目中，按时完成的项目38个。 指标得分=（38/49）*5=3.88 根据评分规则，该指标权重5分，实际得3.88分，得分率为77.55%。	3.88	77.55%
C32项目验收及时性	3	49个	考察“千万工程”示范村奖补项目验收时效情况。	评分要点及评分标准: 根据晋城市农业农村局《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，各县区学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金已验收的项目，全部应于2025年11月底前完成验收。 该指标得分=（按时完成验收项目数量/已完成项目总数）*权重分。	22个项目及时	根据晋城市农业农村局《2025年“千万工程”奖补资金指导意见》，各县区学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金已验收的项目,全部应于2025年11月底前完成验收。已完成49个项目中，按时完成验收的项目22个。 指标得分=（22/49）*3=1.35 根据评分规则，该指标权重3分，实际得1.35分，得分率为44%。	1.35	44%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
C33产业类项目投入运营及时性	2	15个	考察“千万工程”示范村奖补项目中产业类项目完成后投入运营的时效情况。	评分要点及评分标准: 各产业类项目依据所在县区项目管理办法及时投入运营。该指标得分=（及时投入运营的产业类项目/已完成的产业类项目总数）*权重分。	14个项目及时	通过实地查看，已完工并通过验收应投入运营的15个产业类项目，其中1个项目未及时投入运营，为芹池镇寿圣寺乡村旅游产业发展项目。 指标得分=（14/15）*2=1.87 根据评分规则，该指标权重2分，实际得1.87分，得分率为93.33%。	1.87	93.33%
C41成本节约率	3	≥0	考察“千万工程”示范村奖补项目成本节约情况。	评分要点及评分标准: 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%，每发现1个项目成本节约率＜0%，扣除权重分0.05分，扣完为止。	≥0	经查阅项目结算审核报告和支出单据，已开工实施的53个项目均未超出预算，成本节约率≥0，根据评分规则，该指标权重3分，实际得3分，得分率为100%。	3	100%
C42社会成本	1	无	考察“千万工程”示范村奖补项目对社会发展、公共服务等方面可能造成的负面影响。	评分要点及评分标准: ①未接到群众投诉，投诉受理与反馈按相关制度及时处理; ②出现媒体重大负面舆情报道及时控制引导，化解声誉风险; ③未发生重大诉讼案件。 每个项目存在以上1项，扣除权重分0.02分，扣完为止。	无	经查阅资料和与项目负责人进行访谈得知：已开工实施的53个项目在建设和运营期间，未出现群众投诉；没有出现媒体重大负面舆情报道的情况、未发生重大诉讼案件。 根据评分规则，该指标权重1分，实际得1分，得分率为100%。	1	100%
C43生态环境成本	1	无	评价“千万工程”示范村奖补项目对自然生态环境可能造成的负面影响。	评分要点及评分标准: ①制定并严格落实施工环境保护措施; ②不存在因环境保护不到位被处罚等情形。 每个项目存在以上1项，扣除权重分0.02分，扣完为止。	无	已开工实施的53个项目严格落实施工环境保护措施，未因环境保护不到位收到上级相关部门的行政处罚。根据评分规则，该指标权重1分，实际得1分，得分率为100%。	1	100%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
D11产业类项目有效增收	5	增收	考察25个产业类项目实施后，从产值营收提升、产能产量增加、资产运营收益等方面是否能有效增收。	通过现场实地调研查阅相关资料及和产业项目负责人访谈得知，评分要点： ①产值营收提升：项目实施后、村集体、经营主体年产值、营业收入较实施前有增长。 ②产能产量增加：种养基地、产业设施等建设后可促进农产品单产，新增生产产能有明显提升。 ③资产运营收益：项目形成厂房、冷库、文旅场所等经营性资产，年度租赁收入、经营收益、资产创收能力等明显增强。 评分标准：指标得分=（达预期目标值项目数量/应达目标值项目数量）*权重分	部分增收	评价组从产值营收、产能产量、自查运营收益对25个产业发展类项目进行综合评价：14个项目达到预期目标值，4个项目预期可达目标值，7个项目未达目标值。 指标得分=（18/25）*5=1.35 根据评分规则，该指标权重5分，实际得3.6分，得分率为72%。	3.6	72%
D12带动项目区周边农户增收	3	带动	考察通过25个产业类项目实施后，从直接或者间接带动农户就业增收情况。	评分要点及评分标准： 通过现场调研查阅及问卷调查相关资料，整理出产业类项目可直接或者间接带动农户增收的项目数。 该指标得分=（带动项目周边农户增收的项目/产业类项目总数）*权重分。	部分带动	通过现场调研及问卷调查相关资料，整理出产业类项目可直接或者间接带动农户增收的项目数17个，长期带动效益不明显。 该指标得分=（17/25）*3=2.04 根据评分规则，该指标权重3分，实际得2.04分，得分率为68%。	2.04	68%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
D21 改善农村人居环境	5	改善	考察通过实施20个人居环境类项目后，从村容整洁度、道路、植被建设与养护、卫生等多方面查看，了解项目预期效益是否达到。	通过现场实地调研及群众访谈、问卷调查等多种方式得知，评分要点： ①村容整洁度：无残墙断壁、危旧建筑；废弃构筑物拆除到位； ②道路：路面平整无坑洼、无乱堆乱放； ③植被建设与养护：苗木长势良好，修剪养护到位、无枯死缺株花池整洁度高； ④卫生：无裸露垃圾、无黑臭死角； ⑤围墙改造修复、外立面整治规范统一。 评分标准：指标得分=（达预期目标值项目数量/应达目标值项目数量）*权重分	基本改善	通过现场实地调研及群众访谈、问卷调查等多种方式得知：2025年实施的20个人居环境整治项目，达到预期目标值项目18个。 该指标得分=（18/20）*5=4.5 根据评分规则，该指标权重5分，实际得4.5分，得分率为90%。	4.5	90%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
D22 完善农村基础设施	5	完善	考察通过实施12个基础设施类项目后，从道路建设、供排水、照明与电气、新建公厕等方面看项目预期效益是否达到。	通过现场实地调研及群众访谈、问卷调查等多种方式得知，评分要点： ①道路：巷道硬化、沥青铺设，破损路面得到有效修复；路沿石 / 侧石安装规范； ②供排水：污水管网铺设到位、检查井齐全、排水畅通，无积水； 新建蓄水池正常供水，配套设施完备； ③照明与电气：路灯安装到位、照明覆盖主要公共区域；电气管线铺设规范、安全达标、供电稳定； ④新建公厕：无旱厕、露天厕，设施完好、无损坏停用，正常开放使用。 评分标准：指标得分=（达预期目标值项目数量/应达目标值项目数量）*权重分	基本完善	通过现场实地调研及群众访谈、问卷调查等多种方式得知：2025年实施的12个基础设施类项目，达到预期目标值项目10个。 该指标得分=（10/12）*5=4.17 根据评分规则，该指标权重5分，实际得4.17分，得分率为83.33%。	4.17	83.33%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
D23 增强公共服务能力	2	增强	考察通过实施3个公共服务类项目后，从服务场所覆盖率、功能、利用率等方面看项目预期效益是否达到。	通过现场实地调研及群众访谈、问卷调查等多种方式得知，评分要点： ①新建的公共文化服务场所功能基本齐全，覆盖面全，覆盖到重点人群（老年人、儿童、残疾人），服务便利度提升； ②公共服务场所利用率提高，无闲置场所； ③通过满意度调查问卷，群众对公共服务设施、服务质量、便利度、公共服务环境的满意度达到90%。 评分标准：指标得分=（达预期目标值项目数量/应达目标值项目数量）*权重分	增强	通过现场实地调研及群众访谈、问卷调查等多种方式得知：2025年实施的3个公共服务类项目，达到预期目标值项目3个。 该指标得分=（3/3）*2=2 根据评分规则，该指标权重2分，实际得2分，得分率为100%。	2	100%
D31 改善农村生态环境	3	改善	考察通过实施人居环境整治和公共服务类项目完成后，改善生态环境效果的达成情况。	通过现场实地调研及群众访谈、问卷调查等多种方式得知，评分要点： ①绿化覆盖提升，减少裸露地表、抑制扬尘、降低雨水冲刷污染； ②减少生活污水直排，消除垃圾堆积污染，降低土壤与水体污染； ③防治边坡坍塌治理，减少水土流失。 评分标准：指标得分=（达预期目标值项目数量/应达目标值项目数量）*权重分	基本改善	通过现场实地调研及和群众访谈、问卷调查等多种方式得知：2025年实施的20个人居环境和公共服务类项目，其中18个项目达到改善农村生态环境的目标，1个项目未达到，1个项目未实施。 该指标得分=（18/20）*3=2.7 根据评分规则，该指标权重3分，实际得2.7分，得分率为90%。	2.7	90%

三级指标	权重	目标值	指标解释	评分规则	业绩值	评价结果	得分	得分率
D41产业收益长效性	3	长效	考察25个产业类项目实施后，产业收益是否长效可持续等情况。	通过现场实地调研和与相关负责人访谈得知，评分要点：①产业项目延伸了产业链；②建立利益联结机制，村集体、农户、企业利益分配合理、分红稳定，是否可带动农民持续增收，巩固脱贫成果。 评分标准：指标得分=（达预期目标值项目数量/应达目标值项目数量）*权重分	长效性较低	通过现场实地调研和与相关负责人访谈得知，25个产业类项目中，5个项目建立了利益联结机制，20个项目未建立利益联结机制，在直接或间接给村集体或村民增收方面可持续性不足。该指标得分=（5/25）*3=0.6。 根据评分规则，该指标权重3分，实际得0.6分，得分率为20%。	0.6	20%
D42项目管护机制健全性	3	健全	考察学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金项目实施后，后续管理、运行情况。	通过现场实地调研和与相关负责人访谈得知，评分要点：①项目验收后，完成入账及确权工作； ②有明确的管护主体，管护制度，严格落实管护责任，未出现管护不到位情况等。 评分标准：指标得分=（达预期目标值项目数量/应达目标值项目数量）*权重分。	基本健全	通过查阅相关资料得知：①已完成已验收的40个项目，其中9个项目还开展确权转固。②已完成已验收的40个项目，其中：3个项目后续管护不到位。 该指标得分=（31/40）*3=2.32 根据评分规则，该指标权重3分，实际得2.32分，得分率为77.5%。	2.32	77.5%
D51群众满意度	6	≥90%	考察项目所在村群众对于学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金项目实施的满意度。	通过发放问卷调查统计分析得知： 满意度=（非常满意比例*100%+比较满意比例*80%+基本满意比例*60%）/100%。 评分标准： 满意度≥90%，得满分；60%≤满意度＜90%，分值=权重分*满意度；满意度低于60%，不得分。	86.38%	通过开展满意度调查问卷得知：群众对产业发展类项目满意度为86.31%，对人居环境类项目满意度为88.06%，对基础设施类项目满意度为84.61%，对公共服务类项目满意度为86.53%，对2025年“千万工程”示范村奖补项目整体实施满意度为86.38%。根据评分规则，该指标权重6分，实际得5.18分，得分率为86.38%。	5.18	86.38%
合计	100						80.96	80.96%

附件 2

项目实施内容及完成情况表

附表 2-1　2025 年晋城市“千万工程”示范村奖补资金项目实际完成情况表

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
1	城区孙村村蘑菇方舱项目	项目占地约 600 ㎡，建设内容包括蘑菇方舱主体架构建设。	完成孙村蘑菇方舱主体架构建设，项目占地约 600 ㎡。	已完成	未验收
2	孙村村便民市场项目	项目占地约 300 ㎡，建设内容包括便民市场翻新，水电设施配套等	完成便民市场翻新，水电设施配套等，项目占地约 300 ㎡。	已完成	未验收
3	牛山村乡村产业基础设施提升项目	项目占地约 18000 ㎡，建设内容包括牛山村范围内乡村产业的基础设施提升，包括厂房改造、油料作物土地平整及种植等。	项目占地约 18000 ㎡，建设内容包括牛山村范围内乡村产业的基础设施提升，包括油料作物土地平整及种植等。	已完成	未验收
4	泽州县北义城镇刘轩窑村果蔬分拣及冷链物流项目	果蔬分拣及冷链物流项目所需的土建、安装及室外配套等工程。其中，项目总建筑面积 1900 ㎡，由冷库 1000 ㎡，收货区、预冷、分拣、包装、辅助等功能用房合计 900 ㎡组成。同时购置安装相应制冰机、冷库温控设备、分拣包装流线、叉车及变压器等设备。	2025 年 10 月提供相关数据，财政预算评审未下达。项目还未开始实施。	——	——
5	大阳镇汉服展陈体验馆项目	大阳镇汉服展陈体验馆项目的装修、装饰和配套建设等，通过构建序引区、文史展区、核心展柜、智能区、核心业务区、衍生产品区等功能模块，打造集研学、参观、体验为一体的综合性汉服展陈体验馆，满足游客体验需求的同时，传承传统文化技艺。	1、完成序引区、文史展区、智能区、核心业务区、衍生产品区等全部功能模块装修装饰工程已施工完毕，土建及装修建设内容全部完成；地面油漆还未喷涂完成。 2、固定展柜未进行安装，已购置汉服服饰、妆造道具、专业摄影器材、文史展示物料、衍生文创展品等运营配套设备进场，未完成放置。	未完成	——

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
6	金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目	一是拟投资 25 万元对村主街道进行绿化提升；二是拟投资 9 万元，对 1-8#楼的花池、村游园、停车场周边等进行整治绿化提升等；三是拟投资 4 万元为村游园安装路灯，及实施其它围墙修复、树围拆除，及相关零星工程。四是拟投资 35 万元，对南门楼进村口至新建停车场、北门楼口进行沥青铺设，以及对刘庄、郝窑、张庄等自然村部分破损路面进行修复，及相关零星工程。	1.完成对村主街道进行绿化提升； 2.完成对 1-8#楼的花池、村游园、停车场周边等进行整治绿化提升； 3.游园安装路灯及实施其他围墙修复、树围拆除，及相关零星工程已完成； 4.对南门楼进村口至新建停车场、北门楼口进行沥青铺设，以及对刘庄、郝窑、张庄等自然村部分破损路面进行修复，及相关零星工程已完成。	已完成	未验收
7	巴公镇柳坡掌村红薯窖基地改建项目	巴公镇柳坡掌村红薯产业基地改建项目的土建、装饰、安装工程和室外周转场地等。其中，原红薯产业基地红薯窖 1400 ㎡，需扩建红薯窖 1400 ㎡，维修装饰室内周转用地 858 ㎡，在原红薯窖上改建安装地上育苗基地 1400 ㎡。改建后合计建筑面积 3658 ㎡。	原红薯产业基地 1100 平方米，改建为 2800 平方米，地上育苗基地为 1400 平方米，储存基地为 1400 平方米。还未安装通风设备、照明设备。	未完成	——
8	高都镇泊南村环境整治工程	旧围墙拆除 19.7 米，围墙改造 37.3 米，旧砖混建筑拆除 45.1 ㎡，沥青路面铺设 2205 ㎡，场地清理 3765 ㎡，公厕改造 1 座，绿化改造 1164 ㎡。	未开工。	——	——
9	泽州县 2025 年“千万工程”和美乡村提质提升项目	对东属片区、东六庄村、水西社区、泊南村、巴公镇区及周边道路沿线等区域，进行环境风貌、绿化生态、公共服务设施等工程提质提升。其中：道路拆除 69104.99m2、绿化拆除 10351.57m2、建筑违建拆除 3998.88m2；建筑风貌提升工程 14575.3m2（金村镇 4150.5m2、高都镇 6081.3m2、巴公镇 4343.5m2）；道路工程 76598.16m2；广场铺装 8433.7m2，绿化工程 82402.5m2；电气管线 3892 米，路灯 118 基。	完成东属片区、东六庄村、水西社区、泊南村、巴公镇区及周边道路沿线等区域，进行环境风貌、绿化生态、公共服务设施等工程提质提升。其中：道路拆除 69104.99m2、绿化拆除 10351.57m2、建筑违建拆除 3998.88m2；建筑风貌提升工程 14575.3m2（金村镇 4150.5m2、高都镇 6081.3m2、巴公镇 4343.5m2）；道路工程 76598.16m2；广场铺装 8433.7m2，绿化工程 82402.5m2；电气管线 3892 米，路灯 118 基。	已完成	未验收

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
10	高平市瓦窑头村冷库提升+红色研学拓展基础设施建设	红色资源研学拓展训练平整研学场地1000㎡，硬化道路500㎡，场地围网400㎡，配套研学户外设备一套，种植冬青10000株，月季300株，安装摄像头10个；水果树8株；冷库冷链仓储设施配套对6个冷库进行增加二层钢架结构，每个面积130㎡，安装提升机6套，安装地磅一套，防雨大棚800㎡。	1、瓦窑头冷库提升项目:对6个冷库的空间进行增加，增加二层钢架结构，总面积为130㎡;安装提升机6套，安装地磅一套，冷库大门口硬化150㎡，防雨大棚800㎡。 2、红色研学基地拓展项目:平整研学场地1000㎡，硬化道路500㎡，基地训练场铺沙软化，场地围网，配套研学户外设备，进行绿化，安装摄像头10个(包括光缆线)。	已完成	已验收合格
11	梨园村村内道路工程	四条村内道路改造及硬化沥青路面约3414㎡，水泥混凝土硬化约480㎡，路沿石约900米，铺装道路两侧步道砖约1350㎡，安装下水管道约700米	村内道路改造及硬化沥青路面约3414㎡，水泥混凝土硬化约480㎡，路沿石约900米，安装下水管道约700米。铺装道路两侧步道砖约1350平方米于2026年6月14日完成。	已完成	已验收不合格
12	陈区村产业发展及基础设施提升项目	光伏发电项目:建设规模950平方米，250kw;小街小巷路面提升改造:排水管道约1669米、沥青路面约8311平方米。	1、光伏发电项目：装机容量250KW，年度发电量32.5万度。具体工程明细：屋面铺设SBS防水层79.68m;安装555Wp光伏组件共124块;安装680Wp光伏组件共245块；制作安装固定支架（锌镁铝）共6.67t；安装并压箱(1200*1425*250mm)1台;安装60KSMT-G20逆变器1台、30KSDT-C30逆变器2台、50KSMT逆变器1台、GW25K-SDT-P31逆变器1台;铺设光伏专用电缆PV-1F-4mm共1054.36m; 铺设ZR-YJV-3*25mm2+2*16mm2铜芯电缆30m;铺设ZR-YJHLV-3*35mm2+1*16mm2铝芯电缆350m;铺设ZR-YJHLV-3*240mm2+1*120mm2铝芯电缆50m;制作ZR-YJHLV-3*185mm2+1*95mm2电缆终端头2套;制作ZR-YJV-3*25mm2+2*16mm2电缆终端头2套；制作ZR-YJHLV-3*35mm2+1*16mm2电缆终端头2套。 2、小街小巷路面提升改造：排水管道约1669米、沥青路面约8311平方米。	已完成	已验收合格

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
13	建东村牡丹产业园及红白理事会建设项目	打造牡丹产业园新建康养步道及活动场所1832.5㎡，打造牡丹产业园7.24亩，太阳能路灯40套、垃圾桶10个、长凳10个；建设红白理事会基地土建拆除冲减，电子设备设施购置，建设彩钢厂棚，并配备桌椅厨具及灯光，室内版面制作等	1、建东村牡丹产业园：拆除房屋604.5平方米，铺装康养步道1600平方米，种植牡丹7.5亩，广场硬化260平方米，增加项目（门楼14.3立方米，砖砌墙80.15立方米，路沿石520米）、太阳能路灯40套、垃圾桶10个、长凳10个。 2、红白理事会基地项目：土建拆除重建，新建活动场所133㎡，配置电子全彩屏13㎡，配套音响一套，配套水电、灯饰及室内版面制作；新建彩钢场棚60㎡，配备桌椅厨具1套。	已完成	已验收合格
14	丁壁村文体中心提升改造及红薯分拣中心建设项目	文体中心建设：新建占地2099㎡的丁壁村文体中心，其中新建一座占地500㎡的标准化篮球场，新增配套观众看台；红薯分拣中心建设：新建占地1000㎡的红薯分拣中心	1、红薯分拣中心建设项目：占地面积为1000平方米，建设仓库2栋，分别长为24米，宽9米。一栋开间4个，深度9米，另一栋不分开间，深度9米，大门等，地面硬化70平方米。 2、文体中心提升改造：占地面积为2099平方米，完成文体中心广场铺装、修建一座标准化篮球场、看台、台阶、花池绿化改造。	已完成	已验收不合格
15	康营村古光狼城街道提升改造工程	古光狼城街道提升：破除混凝土路面1035.8平方，拆除路沿石375米，安装黄沙岩路缘石203.3米，浇筑混凝土基层、水泥砂浆1035.8平方，拆除旧步道75米，浇筑混凝土基层、水泥砂浆61.2平方，铺设步道砖61.2平方，破除混凝土路面549.15平方，拆除路沿石278米，安装青石板路沿石48米，浇筑混凝土基层、水泥砂浆549.15㎡，青石板铺装549.15㎡，管线入地322.7米，新建管井17座	一、古光狼街：1、破除混凝土路面20cm厚，1035,8m；2、拆除路缘石375m；3、安装黄砂岩路缘石1000*300*100，203.3m；4、浇筑C20混凝土基层10cm厚，1035.8m；5、M15水泥砂浆5cm厚，1035.8m2；6、黄砂岩铺装600*300*50，1035.8m2；7、挖除旧步道20cm厚，150m*0.5m：75m；8、浇筑C20混凝土基层10cm厚，61.2m；9、M15水泥砂浆4cm厚，61.2m2；10、透水步道砖6cm厚，6.3m*0.86m+185.8m*0.3m，61.2m2。 二、青云路：1、破除混凝土路面20cm厚，549.15m；2、拆除路缘石1000*300*100，278m；3、安装青石板路缘石：48m；4、浇筑C20混凝土基层10cm厚，549.15m；5、M15水泥砂浆5cm厚，549.15m；6、青石板铺装600*300*50：549.15m2。 三、两街道管线入地：1、古光狼街：185.9m；2、青云路：136.8m；3、新建管井：17座。	已完成	已验收合格

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
16	北杨村贾鲁文化保护与农业产业升级双轮驱动项目	贾鲁文化广场（南河小区）道路硬化约 3846 平方，新建蓄水池 1 座 150 立方，配备泵房和输水管网及配电室，砌护坡约 120 立方，新建卫生公厕 4 米*9 米，贾鲁路俩测绿化约 800 平方进行提升	1、道路硬化与绿化：贾鲁文化广场（南河小区）周边道路进行硬化铺油，路沿石安装及铺砖，约 3846.2 ㎡； 2、公共服务设施：在贾鲁文化广场修建一个 4m*9m 的卫生公厕，配备无障碍设施和污水处理系统。 3、新建蓄水池：在村西处（原煤矿旧址）新建 1 座 150 立方米钢筋混凝土蓄水池，配套泵房和输水管网，覆盖周边 350 余亩高标准灌溉农田；原有蓄水池改造：村北 1500 立方米蓄水池，现已接入野川煤业已净化处理管道，往下游延伸下水管道，覆盖周边 400 余亩高标准灌溉农田。 4、贾鲁路（劝导站到村西出口）两侧实施绿化工程，进行提标改造，约 800 ㎡。	已完成	已验收不合格
17	寺庄镇西阳村蔬菜园区建设项目	新建 8 栋温室大棚总占地面积 30 亩，棚内面积 18.3 亩，其中装配式日光温室 6 栋，建筑面积 7872 平方，覆被式大拱棚 2 栋，建筑面积 3800 平方，砂石路 1940 平方。	新建 8 栋温室大棚，总占地面积 30 亩，棚内面积 18.3 亩。其中装配式日光温室 6 栋，建筑面积 7872 平方米。覆被式大拱棚 2 栋，建筑面积 3800 平方米，沙石道路 780.08 平方米，补光及施肥系统。	已完成	已验收合格
18	阳城县凤城镇现代农业设施园区产业发展	上孔寨村农业产业园新建和改建 43 座大棚；新建冷链库房 1 座，购置安装空气冷却器及冷凝器 4 套；硬化园区道路 748.82m2 等；美泉村农业产业园路基路边铺设 580.9m，沥青混凝土路面铺设 15254.54m2，更换安装排水井盖 31 套，改造卫生公厕 1 座等。	1、上孔寨村：农业设施园区在拆除 6 座旧大棚的基础上新建大棚 43 座，完成园区道路硬化 748.82 ㎡；在拆除 1 座旧库房的基础上新建冷链库房 1 座购置安装空气冷却器及冷凝器 4 套。 2、美泉村农业产业园路基路边铺设 580.9m，沥青混凝土路面铺设 15254.54 ㎡，更换安装排水井盖 31 套；拆除旧旱厕 1 座，新建水冲式卫生公厕 1 座，内部配套安装洗手池、坐便器、蹲便器、声控灯等设施设备。	已完成	已验收合格

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
19	芹池镇老陈醋研学基地和寿圣寺乡村旅游产业发展	原庄村建设阳之源传统手工老陈醋参观接待大厅 1 座，安装电梯 1 部，改造研学餐厅 1 座，新建太阳能集中酿晒池，安装玻璃酿晒池 547.22 ㎡，场地硬化 357.6 ㎡等；阳陵村改建寿圣寺游客接待中心 1 座，改建卫生间及义兴堂 1 座，改造帐篷营地、停车场等基础设施，浆砌片石挡墙 212.79m3，安装路灯 14 盏等。	1、建设参观接待大厅 1 栋占地 540 ㎡，安装电梯 1 部、监控系统等设备；改造研学餐厅 1 座 150 ㎡，购置餐桌、沙发、空调、冰箱等设施设备；新建太阳能集中酿晒池 547.22 ㎡，完成场地硬化 357.6 ㎡，购置安装玻璃展柜、醋缸等；新建智能公厕 1 座 90 ㎡，配备相关设施设备；新建研学体验基地 1230 ㎡，完成围墙建设、路面铺设、场地硬化、电子感应门安装等。 2、①完成建设游客中心，建筑面积约 120 ㎡。②完成阳陵广场(浆砌挡墙、建设步道台阶、场地硬化约 1100 ㎡、文化墙、路灯安装 14 盏)。完成生态停车场建设，碎石铺地 1818.46 ㎡，完成东街围墙抹灰，外墙真石漆，瓷砖铺贴等。③完成新建卫生间 1 座约 50 ㎡，完成配套设施建设。完成义兴堂约 100 ㎡，室内装饰齐全。④完成帐篷营地 11 间主体建筑及门窗安装。⑤完成文化展厅 5 间窑洞室内装饰，安装展示柜 15 个，展示品约 50 个，解说词 30 幅等。室外更换门窗，外墙翻新，房顶修缮。	已完成	已验收合格
20	北留镇坨村村党群服务中心及卫生公厕改造提升	坨村村改造提升党群服务中心 1 座，包含室内外装修，配套安装木柜 8 套、办公电脑 3 套等；新建高标准卫生公厕 1 座，一层砖混结构，配备洗手柜、智能节水蹲便器等设施设备。	党群服务中心室内地砖更换 199.68 ㎡、吊顶更换 199.68 ㎡、门窗更换 49.58 ㎡等；服务大厅室外门头更换 38.97 ㎡、屋面防水 318 ㎡，外墙铝塑板 230.46 ㎡等；配套安装咨询台、墙板、宣讲台各 1 套、木柜 8 套、棋牌桌 1 张、棋牌椅 2 把、茶桌 2 套、办公电脑 3 套等设施设备。新建高标准卫生公厕 1 个，一层砖混结构，占地面积 86.88 ㎡，配套化粪池 1 座；公厕安装排水管共 83.89m，配备洗手柜 3 个、哺乳椅套、壁挂护理台 1 套、城堡尿布台 1 套等卫生设备，安装洗脸盆 6 组、坐便器 3 套、蹲便器 8 套、小便器 6 组、拖布池 3 个等卫生设施。	已完成	已验收合格

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
21	润城镇中庄村白巷里文旅休闲驿站运营改造	中庄村改造白巷里文旅休闲驿站 1 座，驿站内修理木门窗 50 扇，打磨刷漆 1197.52 ㎡，配置小方桌、沙发椅、玻璃展柜等，驿站外铺设花岗岩地面 380.24 ㎡，绿化 205.92 ㎡，安装 LED 线条灯 130m 亮化等。	中庄村改造白巷里文旅休闲驿站 1 座，驿站内修理木门窗 50 扇，打磨刷漆 1197.52 ㎡，配置小方桌、沙发椅、玻璃展柜等，驿站外铺设花岗岩地面 380.24 ㎡，绿化 205.92 ㎡，安装 LED 线条灯 130m 亮化等。	已完成	已验收合格
22	马寨村河东小区环境提升（路面改造）工程	马寨村河东小区改造污水井 4 座，砌筑水表井 65 座，上下水管道改造 420.6m，路面硬化 1751.11 ㎡及铺油 5914.91 ㎡等。	砌筑污水小井 4 座、砌筑水表井 65 座、上下水管改造 420.6m、路面硬化 1751.11 ㎡及铺油 5914.91 ㎡等。	已完成	已验收合格
23	董封乡李圪塔村引水工程和写生基地改造提升	李圪塔村修建口河至李圪塔引水管网 6389.9m，改造蓄水池 1 座；香炉沟蓄水池及管网铺设 1220.1m，新建蓄水池、管理房各 1 座；改造李圪塔写生基地洗衣房 1 座，并配套安装水洗机等。	1、口河-李圪塔段引水工程：①开挖沟槽长 5258.2m，并原土回填；②铺设管网 6389.9m；③对原水池加固改造 80m³砖砌蓄水池一座；④安装各类阀门 21 个，砌筑阀门井 6 座；⑤架空钢管套管 100m，人工清理灌木 5000m； 2、香炉沟蓄水池修建及管网铺设工程：开挖沟槽长 915.4m，并原土回填；铺设管网 1220.1m；购置、安装 50m³不锈钢蓄水池 1 座；新建砖砌管理房 1 座 2.25m*1.75m*2.4m、阀门井 3 座；人工 60 工日配合 220 挖机 3 台班修葺地琅； 3、写生基地配套设施改造提升项目：洗衣房顶部木龙骨+PVC 板吊顶 80.96 ㎡，墙面成品墙板装饰 182.96 ㎡，院内 500*500 水磨石铺地 245.87 ㎡；2、做上下水路 96.2m，PPR32 阀门 3 个，水洗机购安 1 台，烘干机及熨烫机搬运 1 项，3、扩开门洞 3 个，安装铝合金门 5.49 ㎡等。	已完成	已验收合格
24	横河镇横河村书画写生研学中心建设	横河村完成书画写生研学中心主体工程建设，为二层砖混结构，总建筑面积为 1201.72m2，共有房屋 34 间，其中卫生间 1 间。	横河村完成书画写生研学中心主体工程建设，为二层砖混结构，总建筑面积为 1201.72 ㎡，共有房屋 34 间，其中卫生间 1 间。建筑总高度为 8.25m。其中：一层建筑面积为 534.23 ㎡，层高为 3.60m；二层建筑面积为 642.21 ㎡，层高为 3.30m。	已完成	已验收合格

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
25	蟒河镇泥河村人居环境整治提升	泥河村拆除清运旧房 2835.81m2，旧房基础及院整体挖运 2443.5m3，新建浆砌片石挡墙 491.77m3 等；对李甲自然庄街道拆除后场地及道路硬化 2494.19m2 等。	1、蟒河镇泥河村旧房拆除清运及浆砌片石墙工程：旧房拆除清运 2835.81m³;旧房基础及院体挖运 2443.50m³;砖墙拆除清运 15.09m³;竹篱笆拆除 85m;浆砌片石挡墙 491.77m³;挖填沟槽土方 50.40m³;铺 De600 波纹管 45.60m;混凝土雨水进水篦子 4 套;水泥砂浆抹灰 43.45 ㎡。 1、泥河村李甲环境综合整治、街道、道路硬化、下水道治理、道路安全防护栏及窑洞治理工程。浆砌片石挡墙 142.42 ㎡等;街道美化 345.9 ㎡、街道美化抹灰、场地硬化、道路硬化 2494.19 ㎡，下水道治理 280.8m、砖砌道路安全防护栏 408.55 ㎡，窑洞理 3 间等。	已完成	已验收合格
26	陵川县西河底镇西河村（342 沿线）环境整治工程	一、砖基础：13.46m³，实心砖墙：26.98m³，3、挖沟槽土方：43.4m³，4、石基础：48.9m³，5、石挡土墙：177.63m³，6、挖一般土方：1163.4m³，7、回填方：193.9m³，8、立面块料拆除：20.39 ㎡，9、塑料管：16 米，10、水泥混凝土：90.1 ㎡，11、大型机械设备进出场及安拆：1 次。二、装饰工程：1、墙面一般抹灰：276.48 ㎡，2、墙面喷刷涂料：5448 ㎡，3、墙面一般抹灰：20.79 ㎡，4、块料墙面：20.79 ㎡，5、栏杆、栏板拆除：467.4 ㎡，6、金属面刷漆：395.33 ㎡，7、破损地面水溶胶修补：544.32 ㎡，8、绿枝修剪：200 ㎡。	1、石挡土墙 226.53 立方米; 2、实心砖墙 39.58 立方米; 3、水泥路改造 90 立方米; 4、一般土方开挖 21769.16 立方米; 5、绿化装饰工程。	已完成	已验收合格
27	西河底镇焦会村村内维修工程	沥青铺设路面约 670 立方米;砌石墙 340 立方米；绿化。	1、折除原有砖墙 109 平方米；2、拆除有瓦屋 33 平方米，水泡沙外墙涂料、小青瓦屋面；3、完成了绿化工作。	已完成	已验收合格

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
28	西河底镇梧南铺村人居环境整治提升工程	1.道路硬化约 553 平方米；2.安装路沿石 160 米；3.石挡土墙 65 立方米；4.实心砖墙 70 立方米。	1、20Gm 道路除硬化 271.28 平方米。 2、150m 道路除硬化 186.67 平方米。 3、120m 场地平整硬化 109.14 平方米。 4.500cm 水泥管拆除 47 米安装 40 米。 5.600cm 水泥管拆除安装 24 米。 6.300cm 水塑料管拆除安装 12 米。 7.实心砖墙 37.7 立方米。 8.围墙瓦额 53.37 米。 9.挡土墙 91.34 立方米。 10.30om 花岗岩路沿石 98.9 米。 11.50cm 花岗岩路沿石 37.3 米。 12、整理绿化用地栽植乔木 110 棵。 13、美化喷涂料 685.15 平方米。 14、雨水井 3 个。 15、水泥路沿石安装 27.6 米。 16、木质大门 1 付。 17、拆除危房 74.1 平方米。 18、实心砖墙抹灰喷涂料 110.81 平方米。	已完成	已验收合格
29	苏村村巷道污水改造工程	拆除路面约 865 ㎡、挖沟槽土方 1300m³、回填约 780m³、安装污水管道约 2281m、砌筑井 72 座、浆砌石挡墙、安装混凝土管道，各巷道管道安装及路面硬化等。	拆除路面约 871.92 ㎡、挖沟槽土方 1040.87m³、回填约 706.6m³、安装污水管道约 2244.3m、砌筑井 72 座、浆砌石挡墙、安装混凝土管道，各巷道管道安装及路面硬化等。	已完成	已验收合格
30	礼义镇庄河村环境整治工程	安装路缘石 382 米，地面硬化 441 平方米，石挡墙 42 立方米,砖墙 40 平方米损毁墙面整治 400 立方米	安装路缘石 362.3 米，水泥混凝土 554.4 平方米，石挡土墙 35.8 立方米，实心砖墙 31.49 平方米，挖沟槽土方 24.5 立方米，损毁墙面整治 149.5 平方米，垃圾外运 80 立方米。	已完成	已验收合格
31	夺火乡凤凰村水上游乐与房车营地综合体建设工程	建设垂钓池，游泳池及场地铺设改造 2000 平方米，房车露营地改造及公共配套设施安装 1800 平方米	建设垂钓池，游泳池及场地铺设改造 2000 平方米，房车露营地改造及公共配套设施安装 1800 平方米。	已完成	未验收

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
32	寺南岭村项目	未实施	未实施	——	——
33	夺火村庙洼自然村健康乡村康养中心装修项目	对夺火村庙洼自然村健康乡村康养楼1069.74平方米进行装饰装修。	夺火村庙洼自然村健康乡村康养楼1069.74平方米进行装饰装修。其中包含墙砖426.5平方米、地砖763平方米、乳胶漆2930平方米、水电改造1056.72平方米、吊顶1056.72平方米、消防1056.72平方米、内门和门套62套、窗套172.56平方米，卫生间洁具、扶手、防水、木质条、踢脚线及服务台、吧台、化粪池、石材等。	已完成	已验收合格
34	潞城镇潞城村基础设施建设提升	1.主街道破损房屋残墙整治8000平方米；2.绿化1680平方米；3.线路整治1300平方米；4.街道亮化3000米；5.人行辅道砖砌900平方米。	1.主街道破损房屋残墙整治7000平方米；2.绿化1380平方米；3.线路整治1300平方米；4.街道亮化3000米;5.人行辅道砖砌200平方米;6.墙体彩绘270平方。7.铺油462平方米。	已完成	已验收合格
35	潞城镇东八渠村及东掌村污水管网工程	50立方化粪池1座，污水管网铺设185米，道路修复水泥混凝土铺设531平米,沥青混凝土铺设1195平方米，围墙砌筑26立方，人行道铺设412平方米，排水渠120米，石砌挡墙82立方，墙面抹灰600平米。	铺设沥青混凝土路面1182.05平方米，排水渠120米，墙面稻草漆365.56平方米，道路修复水泥混凝土铺设,647.19平方米,水泥砖人行横道铺装393.55平方米，沟槽土方挖运258.7立方米，沟槽土方回填217.16立方米，波纹管安装208.6米，成品化粪池1座，混凝土水渠底299.26平方米。	已完成	未验收
36	苇水村基础设施提升项目	主街道铺装油面2500平方米米，污水管网改造1100米	主街道铺装油面2500平方米，污水管网改造1100米	已完成	已验收合格
37	潞城镇杨家岭村侯家岭自然村公厕建设	新建一座长6米，宽5米的水冲式公厕，附带一个15m³化粪池，	1、新建一座长6米，宽5米的水冲式公厕及装饰及水暖电安装工程; 2、新建室外化粪池15m³及给排水工程;	已完成	已验收合格

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
38	附城镇王教村环境整治项目	村口至文化活动中心铣刨路面、透层、粘层、灌注沥青混凝土等约 3700 平方米。	广场铺油 823.29 平方米，村委门口铺油 590.63 平方米，广场西至门楼 2669.78 平方米，村西大门口 18.81 平方米。	已完成	已验收合格
39	附城镇黑土门村环境整治项目	场地平整 3000 平方米、挖方 450 立方米、填方 450 立方米、石挡墙约 110 立方米、安砌侧石 250 米等。	场地平整 3000 平方米，回填土方 450 立方米，土方挖运 450 立方米，浆砌石挡土墙 136.43 立方米，砖砌实心墙体 3.59 立方米，干砌石挡土墙 60.18 立方米，安砌混凝土路沿石 204.5 米。	已完成	已验收合格
40	附城镇北马村环境整治项目	损毁街道维修、危房排险清理、塌塄修补、垃圾清理等。石墙砌筑 140 立方米，石墙整修 60 平方米，土地平整、挖方、外运 300 立方米 等。	村南挖土方 53.04 立方米，石挡土墙 134.3 立方米，现浇筑钢筋 0.249 吨，平面砂浆找平层 19.2 平方米；三肩坡石挡土墙 53.04 立方米，带形基础 8.64 立方米。	已完成	已验收合格
41	附城镇后山村环境整治项目	用于小区路口扩宽平整，安装路沿石约 183 米，设楞，安装下水道 15 米	花岗岩路沿石 98.5 米，排水管 15 米，排水池 1 个，排水篦 1 个，设塄 16.4 立方米，土方外运 50 平方米，回填、夯实 50 平方米，打水泥路沿石 104 米，勾缝 25 平方米。实心砖墙 14.4 立方米，设塄 2.4 立方米，勾缝 20.88 平方米，花岗岩路沿石 102.2 米，排水管 2 米，水泥混凝土 3 平方米，挖土方及外运垃圾 346 平方米。	已完成	已验收合格
42	附城镇小会村环境整治项目	改建 1000 平方米的休闲活动场所，拆除残墙断壁、平整场地、绿化、硬化、铺步道。	墙体拆除 104.4m³,平整场地 1060 ㎡,硬化 15.86 ㎡，人行道铺设 312.34 ㎡，安砌侧石 227.75m,花岗岩石凳 4 套，花岗岩、碎石 27 ㎡	已完成	已验收合格

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
43	附城镇鼻良掌村环境整治项目	活动场所，拆除残墙断壁 90 米、平整场地 50 ㎡、挖土方约 710 立方米、绿化、硬化 170 ㎡、铺步道、安装路沿石 90 米等。	1、陵沁一级路接轨口拆除废弃围墙 86 米;清运土方 540 立方米、平整树坑场地 55 平方米、安装路沿石 86 米、接轨路路基硬化 73 平方米、安装下水管道 3 米、 2、郭五虎路旁硬化 70 平方米、设石垄 8.4 立方米、污水管道 54 米。 3、卫生所对面:砖砌墙 14 平方米。	已完成	已验收合格
44	附城镇附城村百汇坊建设项目	拆除废旧房屋并改造、地面硬化约 720 ㎡等	1 号房 10 间;拆除旧房屋，修建挡土墙，回填土方，房屋建设、房屋装饰，给排水、电器等；2 号房 10 间：房屋建设，房屋装饰，给排水、电气工程，全部的屋面钢结构及彩钢板，院内道路硬化工程等	已完成	已验收合格
45	崇文镇东坡村环境卫生整治	边坡垃圾清理 4500m³；种植树木 250 株；覆盖填埋场 400 ㎡	1、边坡垃圾清理 4500 ㎡; 2、绿化种植树木 250 棵; 3、原垃圾处理厂治理 400 ㎡。	已完成	已验收合格
46	崇文镇小召农产品仓储保鲜冷链物流中心一期	建设 2 栋 1578 平方米仓库,砌石墙 1229 立方,室外给水配套及 630KVA 干式箱变压器等配套设施。	1.2#仓库的建设、装饰、安装，面积 636 ㎡; 2.3#仓库的建设、装饰、安装，面积 942 ㎡; 3.2#仓库所涉范围南侧石挡土墙 1229m³及围栏的砌筑。 4、安装 630KA 干式变压器,管线及基础配套设施; 5、完成室外给水工程,挖水染及管道铺设 700 米,建设 50 立方米成品水池，砌筑砖房子 3 平方米。	已完成	已验收合格
47	杨村镇桑树河村人居环境综合治理项目	三网管网入地 1800 米、挖沟槽土方 230 立方米、回填方 230 立方米、配管 1200 米、砌筑井 12 座、铸铁管 240 米、护坡 67.5 立方米、砖砌体 41.28 立方米、电线杆移位 1 项、井字架 12 座	三网管网入地 1800 米、挖沟槽土方 230 立方米、回填方 230 立方米、配管 1200 米、砌筑井 12 座、铸铁管 240 米、护坡 67.5 立方米、砖砌体 41.28 立方米、电线杆移位 1 项、井字架 12 座。	已完成	已验收合格

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
48	六泉乡刘家庄村人居环境整治项目	路面维修铺装1400余平方米、石挡土墙及厕所改造等	1.主路铺油。拆除路面230㎡，补水泥混凝土230㎡，清洗地面面层、地面清渣外运858㎡，沥青混凝土1088㎡。 2.广场铺油。清洗地面面层、地面清渣外运430㎡，沥青混凝土430㎡。 3.砼硬化。拆除路面等670.33㎡，水泥混凝土670.33㎡，水泥混凝土(人工平整场地、原土夯实两遍)147.78㎡。 4.砌石挡土墙:石挡土墙6.17m³，砖砌体拆除2.4m³，余方弃置2.4m³。 5.厕所。拆除原旧厕所5个，挖沟槽土方3.38m³，砖基础2.59m³，实心砖墙7.31m³，焊铁门0个。 6.施工技术措施项目:大型机械设备进出场及安拆(压路机)1台次，大型机械设备进出场及安拆(沥青混凝土摊铺机)1台次。	已完成	已验收合格
49	六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修	村委与民宿运营方达成合作,将150万元资金用于佛山村红色民宿项目建设。	号声里酒店装修工程现已完工。本项目以245万元的投资规模，高效完成了2750平方米的整体升级，实现了从建筑外立面到1-4层内部空间的焕新。其中，30间客房已按精装标准交付，通过定制化木作、轻钢龙骨隔断、特色墙面装饰及完善的水电系统安装，全面提升了酒店的居住品质与商业形象。主要工作包括：天花吊顶、墙面造型、各类定制柜与隔断、地面铺设（竹木地板）、卫浴安装及电路布线等，所有既定工序均已落地。	已完成	未验收

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
50	马圪当乡灵岩寺村基础设施提升项目	基础配套沿路安装 85 盏路灯。	拆除旧路灯 30 盏，安装单向路灯 80 盏，安装双向路灯 5 盏。	已完成	已验收合格
51	平城镇北兆村人居环境整治项目	拆除危旧墙体，损毁墙体修复，安装青石路沿石，安装竹篱笆，人行道铺设，种植榆树，种植灌木，补种风景树，绿化，门楼屋面整修，片石挡墙，划交通标线。	完成拆除危旧墙体，损毁墙体修复，安装青石路沿石，安装竹篱笆，人行道铺设，种植榆树，种植灌木，补种风景树，绿化，门楼屋面整修，片石挡墙；交通线还未划。	未完成	——
52	沁水县张马村智能玻璃恒温大棚项目	张马村高标准智能恒温玻璃大棚面积为 4032 平米。大棚配置主体骨架、覆盖材料、防集露系统、内遮荫及二层保温系统，四周立面保温系统、自然通风系统、强制降温系统、水暖补温系统、水肥一体化系统、照明系统、给排水系统、电动控制系统、环境自动控制系统、升降式草莓种植系统，配电系统。	新建高标准智能化玻璃恒温大棚一座（面积为 4032 平米）以及配套设施建设。供暖系统，供电系统，园区生态路修建，智能恒温玻璃观光棚的基础土建、温室骨架、覆盖材料、物联网控制系统、内遮阳系统、内保温系统、风机湿帘降温系统、顶开窗系统、侧面保温系统、提升天窗系统、水肥系统、空中草莓种植系统等。	已完成	已验收合格
53	夏荷村 3MW 屋顶分布式光伏发电项目	3MW 屋顶分布式光伏发电项目占用郑村镇夏荷村村民委员会的建筑物屋顶及其附属场所安装光伏发电，选址不涉及农田，水利及林业。占用屋顶面积为 4000 平方米。主要建设内容包括购置安装光伏组件、专用光伏逆变器、光伏支架等以及其他基础配套设施建设。上网模式为自发自用，余电上网。项目总装机容量为 1400KW，与公共电网连接点电压等级不超过 10 千伏。总投资及年度投资：总投资 2100 万元，2025 年年度投资 790 万元。	在集体房屋屋顶安装 1.3MW 太阳能组件，安装 2 台箱式变压器，4 台并网箱等，所发电量除自用外，其余并入电网。	已完成	已验收合格

序号	项目名称	项目实施内容	实际完成情况	完成情况	验收情况
54	郎壁村旅游产业提升项目	1.人居环境改善：拆违治乱，对村内猪圈，鸡圈，旱厕，彻底拆除，新建围墙300余米。2.基础设施建设：新修停车场两处，配套道路2000余米，厕所两座，对全村涉及太岳政府和太岳军区司令部驻地旧址进行修缮挂牌。3.公共服务提升：改造民宿20家。配套游乐设施，游船，码头等。	1.人居环境改善:拆违治乱，对村内猪圈，鸡圈，旱厕，彻底拆除，新建围墙300余米。 2.基础设施建设:新修停车场两处，配套道路2000余米，厕所两座，对全村涉及太岳政府和太岳军区司令部驻地旧址进行修缮挂牌。 3.公共服务提升:改造民宿20家。配套游乐设施，游船，码头等。	已完成	未验收
55	高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目	1、规整修缮2处四合院村民庭院，四合院周边清理杂乱堆放物，以艾草、青砖、灰瓦为元素，打造具有乡村特色的庭院景观; 2、艾草种植产业：科学规划1100亩艾草种植区，划分不同品种种植区、试验示范区和轮作区。	完成300亩艾草的种植，新建水泥结构窑洞16孔(包含安装门窗)并进行粗装项目还在施工过程中。	未完成	——
56	冯村村鹿台山民宿项目	主体建筑共三层，一层为游客接待大厅，面积828m2，涵盖游客接待、旅游集散、鹿台山特色文创产品及农产品展销、公共服务等功能;二、三层为民宿，面积均为686m2，共设置房间18间，中高端标准。同时，该项目配置中医药康养及健康疗愈等功能。	鹿台山民宿一、二、三层建筑工程及给排水等附属工程已完工，其中一层为游客接待中心，二、三层为民宿，建筑占地面积866㎡。	已完成	已验收合格

附表 2-2　2025 年晋城市“千万工程”示范村奖补资金项目预期效益实现情况及存在的问题

序号	项目名称	预期效益实现情况	存在的问题
1	城区孙村村蘑菇方舱项目	经济效益：食用菌智能化蘑菇方舱由锐帆科技（山西）有限责任公司负责方舱的日常运营、技术管理（如 5G 智能化远程管理系统）及产品（金耳、银耳等）的线上线下销售。孙村村（通过村经济合作社）提供场地，年租金收益 5 万元，目前正在办理手续，目前无实际收益。	食用菌智能化蘑菇产业项目使用 5G 智能化远程管理系统，在带动周边群众就业及增收方面效益不明显。
2	孙村村便民市场项目	经济效益：孙村村便民市场已承租给个人，每年租金 3.5 万元，已收到租金。 社会效益：通过翻修，提升了村容村貌。	孙村村便民市场覆盖群体范围小，在带动周边群众就业及增收方面效益不明显。
3	牛山村乡村产业基础设施提升项目	社会效益：平整土地，种植 50 亩油料作物向日葵。打造本土化田园观光点位，低成本打造乡村特色文旅名片，打破牛山村传统单一农耕发展模式，推动基础农业向休闲观光农业转型。一方面依托花海景观吸引周边游客到访，带动村内餐饮、农产品零售、乡土文创等配套业态发展，盘活乡村闲置文旅资源，聚拢乡村人气；另一方面美化村落田园风貌，打造乡村网红打卡节点，优化村容村貌，擦亮美丽乡村生态底色，助力乡村文旅常态化发展，拓宽乡村发展赛道。带动了周边群众 60 余人就业。 经济效益：油料作物向日葵出油少，2025 年未形成产业收益。	
4	泽州县北义城镇刘轩窑村果蔬分拣及冷链物流项目	——	2025 年 10 月提供相关数据，财政预算评审未下达。
5	大阳镇汉服展陈体验馆项目	该项目还未完成	
6	金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目	社会效益：依托村主干道、居民楼栋花池、村级游园、停车场全域绿化提质工程，补齐村庄绿化短板，美化村内公共空间环境，消除闲置场地脏乱、绿植杂乱问题；同步推进老旧围墙修复、不合理树围拆除整治，规整村庄外立面秩序，根治村内乱搭乱附、环境杂乱乱象，整体提升村庄颜值，优化乡村生态风貌，打造整洁宜居、绿意宜居的村居环境，夯实美丽乡村建设基础。	1、项目实施执行规范性：存在化整为零拆分项目、违规规避采购及招投标监管流程的问题。如：泽州县金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目，项目总投资 73 万元，实施方将该项目拆解为 6 个独立子项目签约，拆分后 4 份合同金额均控制在 5 万元限额以下，以此绕过乡镇招投标管理办法及集中采购审批流程。 2、项目实施执行规范性：项目开工日期早于项目下达批复日期。

序号	项目名称	预期效益实现情况	存在的问题
7	巴公镇柳坡掌村红薯窖基地改建项目	项目还未完成	1、项目实施执行规范性：项目申报书审批资料不完整，缺少县农业农村局签字盖章。
8	高都镇泊南村环境整治工程	——	
9	泽州县2025年“千万工程”和美乡村提质提升项目	社会效益：全面清理沿路乱搭乱建、违规围挡、杂乱绿植、废弃构筑物，彻底整治沿线环境脏乱、空间挤占、风貌失序等顽疾。一方面消除违建坍塌、占道通行、管线外露各类安全隐患，守住镇村安全生产底线；另一方面优化村级公共活动空间，规整村口、游园、镇区节点景观形象。项目串联镇区、城郊片区、行政村连片整治，破除镇村风貌割裂问题，提升泽州县北部片区整体颜值。	绿化成活率低，需补种。
10	高平市瓦窑头村冷库提升+红色研学拓展基础设施建设	1、经济效益：冷库拓展提升后还未投入使用，该项目投入使用后可增加梨的储存量。红色研学基地拓展项目未投入运营，暂未收益。预计该项目借助瓦窑头村深厚的红色文化底蕴，可吸引机关单位、企业、学校开展团建活动。村集体年收入增加10万元，预计经济效益能实现。 2、社会效益：项目实施过程中，带动附近村庄8人务工，收入增加3万元。	1、项目实施执行规范性：监理合同未写签订时间。
11	梨园村村内道路工程	1、社会效益：村内道路改造及硬化、下水管网的铺设，改善了村内原有道路破损、坑洼、路面狭窄、排水不畅的问题。但改造后的路面环境卫生不达标，路面散落生活垃圾、秸秆碎屑、泥土砂石。 2、社会效益：项目实施过程中，带动附近村庄13人务工，收入增加4.5万元。	1、项目实施执行规范性：未完工已验收。高平市农业农村局于2025年12月11日完成验收，验收合格，实际调研中发现部分路沿石还未铺装。 2、社会效益：改造后的路面环境卫生不达标，路面散落生活垃圾、秸秆碎屑、泥土砂石。
12	陈区村产业发展及基础设施提升项目	1、经济效益：光伏发电项目中，陈区村与国网山西省电力公司高平市供电公司签订销电合同，截至评价日售电收入5.69万元，预计年收入约11.62万元。该项目预期效益可实现。 2、社会效益：小街小巷路面提升改造解决原有街巷雨天积水、路面泥泞；平整沥青路面整洁美观，无裸露破损、无污水漫流，减少泥土、扬尘、污水异味；街巷环境干净有序，沿线居民居住舒适度提升。实现了项目预期效益。 3、光伏发电工程带动村民9人务工就业，增加收入5.2万元。小街小巷路面提升改造带动16人务工就业，增加收入12.52万元。	

序号	项目名称	预期效益实现情况	存在的问题
13	建东村牡丹产业园及红白理事会建设项目	经济效益：项目施工期间带动周边30余人务工就业，增收约22万元。建东村牡丹产业园目前种植药用牡丹10亩左右。所选牡丹品种优势明显，产籽量大、含油率高、抗旱性强，同时兼具较高的观赏价值、药用价值和经济价值。在种植密度方面，参考油用牡丹生产区的常规种植标准，按行株距60X50cm定植，每亩约可种植2000株左右。据此推算，建东村10余亩牡丹产业园预计种植牡丹约2万余株。油用牡丹作为一种长效经济作物，3年左右开花结籽，5年至30年为高产期，栽植成活后可30年不换茬，具有一次种植、多年受益的特点。预计两三年后，牡丹将全面盛开，预计经济收益会明显增加。 2、社会效益：建东村牡丹产业园项目的实施，美化了村庄人居环境，完善了村庄规划，方便村民康养休闲；建东村红白理事会建设工程方便群众办理婚丧嫁娶红白大事，遏制大操大办，天价彩礼，破除陈规陋习，倡导孝老爱亲、勤俭节约文明乡村。同时为村民开展法制宣讲、文化、义诊等提供活动场所。	
14	丁壁村文体中心提升改造及红薯分拣中心建设项目	1、经济效益：红薯分拣中心建成后，租赁给高平市南山农牧合作社，年租金5万元。目前正在公示和办理手续。 2、社会效益：文体中心提升改造项目实施后，满足村民日常娱乐要求，带动乡村文化发展；另一方面，美化了村庄人居环境，完善了村庄基础设施，增加了村庄绿化覆盖率。村庄更整洁 3、带动就业情况：项目实施中带动就业15人，增收18.14万元。	工程质量：篮球场看台粉刷台阶漆面已经破损。
15	康营村古光狼城街道提升改造工程	1、社会效益：改善村民日常出行条件，重新铺设标准化黄砂岩、青石板主路面与透水步道砖，路面平整防滑、步道规整通畅，消除路面坑洼、开裂、积水等安全隐患；管线全部入地，消除村容安全隐患、美化街巷风貌；激活古光狼历史文旅资源，助力乡村文旅发展。两条核心街巷采用黄砂岩、青石板仿古石材铺装，契合古光狼城历史文化底蕴，打造统一古风街巷风貌，完善乡村文旅基础设施，提升古村落整体观赏性与打卡吸引力。完善乡村基础设施，提升村庄整体治理水平道路基层、铺装、步道、管网一体化改造。 2、项目实施过程中，带动周边村民23人务工，增加收入18.77万元。	

序号	项目名称	预期效益实现情况	存在的问题
16	北杨村贾鲁文化保护与农业产业升级双轮驱动项目	1、经济效益：新建150m³蓄水池配套管网覆盖350余亩农田、改造村北1500m³蓄水池延伸管道覆盖400余亩高标准农田，两套灌溉设施合计保障750余亩耕地稳定供水，破解农业季节性缺水难题，实现农田全天候高效灌溉，提升耕地产出能力，保障粮食稳产增产，降低农户抗旱生产成本，稳定农户经营性收入。 2、社会效益：广场周边道路硬化铺油、路沿石及步道铺装、贾鲁路沿线绿化提标改造，解决村内主干道、文化活动区域路面破损问题，出行条件大幅改善；道路、公厕、灌溉水利、道路绿化一体化配套补齐村庄基础设施短板，完善村级公共服务体系。 3、带动就业增收：北杨村贾鲁广场(南河小区)道路提标改造工程：带动6人务工，增收3.42万元；北杨村农业灌溉保障项目带动13人务工，增收5.5万元；北杨村贾鲁广场公厕修建带动6人务工，增收3万元；贾鲁大道沿线环境美化：带动10人务工，增收2.12万元。	工程质量：新建蓄水池存在大面积的渗水情况。
17	寺庄镇西阳村蔬菜园区建设项目	1、经济效益：项目预计采用公司集体运营、农户参与的经营模式，主要以公司品牌化，生产健康果蔬为主导，通过新技术、新品种、新设施设备的运用，推动高平市果蔬产业规模化、标准化发展。销售渠道以商超和线上为主，同时对接部分团体餐饮机构，预计年营业收入可达到200万元。实际收益是将大棚承租给高平市供销合作社，签订了2年租赁合同，租金收益15万元。未实现预期效益。 2、带动就业：蔬菜园区已投入运营，带动周边村庄群众10余人就业。	经济效益不达标：项目预计采用公司集体运营、农户参与的经营模式，主要以公司品牌化，以生产健康果蔬为主导，通过新技术、新品种、新设施设备的运用，推动高平市果蔬产业规模化、标准化发展。销售渠道以商超和线上为主，同时对接部分团体餐饮机构，预计年营业收入可达到200万元。实际收益是将大棚承租给高平市供销合作社，签订了2年租赁合同，租金收益15万元。未实现预期效益。
18	阳城县凤城镇现代农业设施园区产业发展	1、上孔寨村：由村经济合作社运营，利用新建大棚、冷链库房扩大生产规模，打造集生产、采收、仓储、销售等于一体的特色水果、蔬菜种植产业园区，为村集体增加经济收入约80万元，为村提供就业岗位100余个。项目预期收益可以实现。 2、美泉村：完善产业园交通路网，大幅改善园区通行条件，提升采收、仓储、外销转运效率，降低种植户物流成本，打通农产品出山进村运输通道，带动村内特色农业规模化外销。修建冲式卫生公厕，完善了公共基础设施，改善乡村人居环境。	

序号	项目名称	预期效益实现情况	存在的问题
19	芹池镇老陈醋研学基地和寿圣寺乡村旅游产业发展	1、芹池镇老陈醋研学基地经济效益：阳城县芹池镇原庄村村民委员会与山西源源醋业股份有限公司签订合作协议。甲方作为项目建设主体，负责该项目的申请、主体工程的建设，基地建成后，芹池镇原庄村村集体委托山西源源醋业股份有限公司代为经营，原庄村不介入生产经营，不承担经营风险，山西源源醋业股份有限公司负责生产经营，并为原庄村村委每年支付无风险保障收益金 5 万元，如经营效益良好，山西源源醋业股份有限公司根据实际利润增加补给芹池镇原庄村村集体投资收益。 2、寿圣寺乡村旅游产业发展：未建立完整、规范的旅游产业运营机制，缺乏对应的运营计划，已建成的各类旅游配套设施无法及时有效地运转，硬件资源难以发挥实际价值。	寿圣寺乡村旅游产业发展：未建立完整、规范的旅游产业运营机制，运营计划不够科学、详细，已建成的各类旅游配套设施无法及时有效地运转，硬件资源难以发挥实际价值。
20	北留镇坨村村党群服务中心及卫生公厕改造提升	社会效益：1、翻新修缮党群服务中心室内外设施，更新办公、便民配套设备，改善办事服务环境，规范便民服务场景，提升村级党务、政务办理效率；2、新建标准化无害化公厕，方便了群众如厕需求。	1、资金使用合规性：项目资金用于党群服务中心的装修，购置电脑等办公设备等。 2、公厕母婴室未开放。
21	润城镇中庄村白巷里文旅休闲驿站运营改造	社会效益：项目委托第三方运营，每年收取租金。	目前：还未签订运营协议，暂无收益。
22	马寨村河东小区环境提升（路面改造）工程	社会效益：路面硬化村内主干道、入户支路，完善了道路通行条件；新建污水小井、规范污水管网收集，实现村内生活污水集中收纳，杜绝污水乱泼乱排、沟渠黑臭积水现象，消除蚊虫滋生、异味扰民问题，从源头整治村内污水污染，村容村貌整洁度显著提升。	
23	董封乡李圪塔村引水工程和写生基地改造提升	1、社会效益：引水工程的建成有效解决了当地农业生产灌溉及生活用水保障问题，保障了村民基本生活用水需求；写生基地配套设施的提升优化了接待条件，能够吸引更多写生团队、游客前来，带动乡村旅游及餐饮、住宿等相关产业发展，拓宽村集体经济增收渠道。 2、经济效益：洗衣房目前暂未开始运营，预计运营后可提供 5-6 人就业岗位。预计效益可以实现。	

序号	项目名称	预期效益实现情况	存在的问题
24	横河镇横河村书画写生研学中心建设	经济效益：该项目主体已建成，还未确定运营主体，还未投入运营。预计该项目效益可实现。原因是横河镇横河村现有写生基地集群支撑，产业成型。村内已建成水墨宁园、如画横河、林间小筑三大成熟写生基地，形成规模化产业矩阵，总接待能力超 300 人，年接待写生研学 10 万人次，可分流、互补、共享客源，新建研学中心可直接共享成熟运营经验、服务标准与客源渠道。	
25	蟒河镇泥河村人居环境整治提升	社会效益：1、通过旧房拆除清运、窑洞整治、院落规整，消除村内老旧危房、闲置破窑安全隐患，消除了坍塌、落石等安全事故，保障村民住房与人身安全；清理残垣断壁、废弃构筑物，释放村内闲置空间，村容整洁度大幅提升。实施道路、场地硬化工程，解决村内泥土路雨天泥泞、晴天扬尘出行难题；配套建设波纹管排水管网、雨水篦子、下水道系统，完善村庄雨污排水体系，消除村内积水、污水横流、蚊虫滋生问题，彻底改善村内卫生环境。 2、施工期间，带动周边 30 余人就业。	
26	陵川县西河底镇西河村（342 沿线）环境整治工程	社会效益：提升沿线村容村貌。项目实施土方清理、挡墙、墙体修缮、道路硬化及绿化配套，全面清理 342 省道沿线杂乱土方、破损墙体、泥泞路面，消除乱堆乱放、边坡裸露、道路坑洼等脏乱差问题，规整村庄沿线视觉风貌，直接改善村民日常出行、房前屋后居住环境，实现村容整洁、空间有序，切实提升群众居住舒适度与生活品质。施工期间带动 15 人就业，其中贫困户 4 人	
27	西河底镇焦会村村内维修工程	社会效益：该项目实施后整治村容乱象，优化村内人居环境 拆除废弃违建、残破构筑物，清理村内零散破旧建筑，规整村内空间布局；完成绿化工作，美化村落环境，提升村民居住舒适度。施工期间带动 12 人就业。	1、项目实施执行规范性：镇级验收报告未填写验收结论；资产移交表未写移交时间。
28	西河底镇梧南铺村人居环境整治提升工程	社会效益：修缮硬化村内道路、规整场地，优化村民出行条件，消除路面破损通行隐患；整治排水管网、新建雨水井，疏通村内排水系统，解决积水内涝问题，提升防汛排涝能力；拆除老旧危房、规整围挡墙体，消除房屋安全隐患，优化村落空间风貌；配套绿化栽植、墙面喷涂、围墙装饰、路沿石铺装及门户改造工程，美化村容村貌，改善人居视觉环境。施工期间带动 17 人就业，其中贫困户 8 人。	

序号	项目名称	预期效益实现情况	存在的问题
29	苏村村巷道污水改造工程	社会效益：一是改善人居环境。整治巷道污水淤积、脏乱差问题，规整村内排水管线，村容村貌显著提升，优化村民居住条件；二是保障出行安全。完善巷道排水能力，解决雨季路面积水、污水漫流难题。	
30	礼义镇庄河村环境整治工程	社会效益：项目实施后空闲土地得到硬化，减少了除草、泥土冲刷带来的整治成本。有效改善村庄部分“脏乱差”痼疾，改善村庄生态环境，促进乡村生态振兴事业。	
31	夺火乡凤凰村水上游乐与房车营地综合体建设工程	未投入运营，未制定运营方案。	无项目资料未投入运营，未制定运营方案。
32	寺南岭村项目	第一期项目收益不理想，后期未进行投资，项目未开展。	
33	夺火村庙洼自然村健康乡村康养中心装修项目	经济效益：与悠闲居康养山庄签订 5 年的租赁合同，每年固定收益 3.7 万元，合同期 5 年。	
34	潞城镇潞城村基础设施建设提升	社会效益：1、人居环境显著改善：清理残墙危房、统一铺油、铺设人行辅道，村容整洁度大幅提升；2、群众出行便利安全：完善硬化道路与人行步道，新增亮化照明，夜间通行条件优化，保障村民日常出行；3、村容风貌提质增色：新增绿化、整治空中线路、打造文化墙体彩绘，村庄颜值提升，营造宜居美观的乡村环境；4、规整街巷空间、文化彩绘浸润乡风，营造整洁有序、文明和谐的乡村氛围；5、施工期间带动周边群众就业，带动 20 人就业。	
35	潞城镇东八渠村及东掌村污水管网工程	社会效益：1、实施墙面稻草漆外立面整治，规整市政管线配套设施，修复破损街巷立面，消除村容脏乱差问题，统一村庄建筑外观风貌，实现基础设施美观化、规范化，提升村庄整体颜值。2、铺设排污波纹管、修建排水水渠、配套成品化粪池，解决了村内污水乱排、积水内涝、沟渠淤堵问题，改善村内水体环境。	
36	苇水村基础设施提升项目	社会效益：解决原有路面坑洼、扬尘、雨天泥泞积水问题，出行干净平整；新建污水管网实现村内生活污水统一收集处置，杜绝污水乱排现象，村容村貌整体提档升级，村民日常居住、散步休闲环境大幅优化。施工期间是带动周边群众就业，带动 10 人就业。	

序号	项目名称	预期效益实现情况	存在的问题
37	潞城镇杨家岭村侯家岭自然村公厕建设	社会效益：卫生公厕建成后，完善了村庄公共基础设施，在侯英才豆腐坊辐射效应下，方便了村里的游客。	
38	附城镇王教村环境整治项目	社会效益：覆盖实施村级活动广场、村委会出入口、主干道沿线、村口节点沥青铺装，优化路面平整度，改善村容村貌，提升村民居住环境。	1、项目实施执行规范性：资料不完整，缺项目结算审核报告。
39	附城镇黑土门村环境整治项目	社会效益：改善了村容村貌，提升了村民幸福感。	
40	附城镇北马村环境整治项目	社会效益：整治后提升了村容村貌。	
41	附城镇后山村环境整治项目	社会效益：项目实施后，既拓宽了路面又开阔了过往车辆视野。	
42	附城镇小会村环境整治项目	社会效益：整治原有垃圾堆放点，根治脏乱差现状，改善全村整体村容村貌，提升村民居住舒适度。	
43	附城镇鼻良掌村环境整治项目	社会效益：路面扩宽，车辆行驶更加安全，也改善了人居环境。	
44	附城镇附城村百汇坊建设项目	经济效益：项目建成后已全部出租给个体户年租金 20 万元。社会效益：新增就业岗位 30 余个，可间接带动物流运输、餐饮等配套服务岗位的增加。	
45	崇文镇东坡村环境卫生整治	经济效益：通过垃圾处理，绿化种植，实现村庄环境干净整洁，切实提升群众生活舒适度与幸福感。环境整治期间，吸纳本村 22 人务工。	1、项目实施执行规范性：项目开工日期早于项目下达批复日期。项目已竣工验收后批复资金下达。
46	崇文镇小召农产品仓储保鲜冷链物流中心一期	经济效益：未投入运营，因县道改线，导致通行不便，原有客户流失。	1、项目实施执行规范性：电力合同工程款支付条款约定不详，无进度款节点，未约定质保金。

序号	项目名称	预期效益实现情况	存在的问题
47	杨村镇桑树河村人居环境综合治理项目	社会效益：通过三网改造，消除安全隐患，项目实施前管线架空杂乱易漏电、管线外露易破损渗漏。管网入地，一方面消除了管线乱搭的情况，另一方面降低了触电、火灾的隐患；砌石岸、砌花墙等消除了边坡无护坡易塌方的情况。	
48	六泉乡刘家庄村人居环境整治项目	社会效益：主路及广场沥青铺设、路面修补与硬化，改善村内交通条件，提升通行安全性与舒适度，解决群众出行难题。石挡土墙筑牢安全防线，厕所改造优化人居环境，有效改善村容村貌，提升村民生活品质。	
49	六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修	社会效益：一是带动本地就业。酒店现有临时用工 12 人，大部分为周边村民，增加了村民收入。二是激活乡村资源。酒店运营带动了周边餐饮、零售、农产品销售等相关业态发展，初步形成了以酒店带动村庄发展的辐射效应。三是有利于与周边项目联动。酒店邻近七彩太行滑雪场和“1 号路”自驾网红公路，可与零公里酷车派对营地、充电桩项目形成互补，共同完善太行一号旅游公路沿线的“吃住行游购娱”服务链条。目前民宿在试运营阶段，预期效益可以实现。	1、资金使用合规性：以现金注资的形式投资入股。 2、信息公开和公告公示制度执行规范性：项目申报资料及公示资料该项目是实施红色综合研学体装修，投资 150 万元；2025 年 11 月 5 日实施了“四议两公开”程序。
50	马圪当乡灵岩寺村基础设施提升（新设路灯）项目	社会效益： 保障群众夜间出行安全。消除村内主干道路、街巷夜间照明盲区，优化夜间通行视线，切实保障村民、过往车辆通行安全。 2、施工阶段吸纳本村及周边群众共 15 人参与务工，拓宽村民增收渠道，实现增收。	
51	平城镇北兆村人居环境整治项目	社会效益：1、改善村容村貌，提升乡村整体颜值。通过危旧墙体拆除、破损墙体修复、片石挡墙修筑、门楼屋面整修，消除村内残垣断壁、破败危房等视觉乱象；配套青石路沿、竹篱笆、人行道硬化规整村内街巷空间，改变村庄杂乱破旧面貌。2、村庄的绿化成活率未达到预期值，未达到优化村庄生态绿化的预期目标值。3、施工期间带动本村 12 名村民就业。	1、项目实施执行规范性：工程签证单，工程实际完工明细；招投标资料汇编 设计合同、施工合同、监理合同、开完工证明等资料不完整。 2、村庄的绿化成活率未达到预期值，未达到优化村庄生态绿化的预期目标值。

序号	项目名称	预期效益实现情况	存在的问题
52	沁水县张马村智能玻璃恒温大棚项目	社会效益：1、带动就业情况。长期用工 6 至 8 人，月收入 2500 至 3000 元；采摘旺季临时用工 10 至 15 人，日薪 80 至 100 元。全年累计带动用工 20 余人，优先安排脱贫户和留守妇女，实现家门口就业。 经济效益:运营主体为村集体下属企业山西省历山药农旅产业开发有限公司，实行统一运营管理。预期收益主要四块：一是草莓鲜果销售，走采摘体验和订单销售，约占七成；二是研学教育，依托大棚开展农业科普研学活动，收取研学服务费，约占一成五；三是种苗和基质销售，约占一成；四是其他综合利用，约占百分之五。实际效益：项目带动土地流转收入。已运营一季，村集体收益 10 万元。	
53	夏荷村 3MW 屋顶分布式光伏发电项目	经济效益：运营主体为村集体下属企业沁水县郑村镇夏荷村集体经济组织，实行统一运营管理。2025 年 8 月 18 日开始投入运营，截至评价日收益 25.86 万元。	1、项目实施执行规范性：项目结算审核报告中项目完成情况为“在集体房屋屋顶安装 1.3MW 太阳能组件”，项目村级、乡镇及县农业农村局验收报告中完成情况为“在集体房屋屋顶安装 1.4MW 太阳能组件”。项目实施完成情况不一致。 2、项目开工日期早于项目下达批复日期。
54	郎壁村旅游产业提升项目	社会效益：1、通过全域拆违治乱，清拆杂乱猪圈、鸡圈、旱厕，规整新建围墙，消除村内脏乱差现象，村容整洁度、村庄整体风貌显著提升；2、完善乡村公共配套，便民惠民能力增强。 新建停车场、村内道路、公共厕所、游客服务中心，配套游乐设施，游船，码头；补齐村庄交通、休憩、接待配套短板。 经济效益：委托沁水县紫金山文化旅游有限公司统筹经营、规范管理；依托本村红色资源、田园资源，发展红色研学、乡村观光、采摘体验、农特产品销售一体化乡村旅游。收益来源于研学服务、观光体验、农产品售卖、场地运营。因项目刚完工，项目实际收益还未体现。	1、项目实施执行规范性：项目申报书未填写申报日期；项目竣工验收日期填写有误，开工竣工的日期为“2026.1.10-2025.12.31”，建设、施工、监理单位已签字盖章。项目前期规划不充分，进行了变更工作。

序号	项目名称	预期效益实现情况	存在的问题
55	高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目	1、民宿：项目还未完工，项目效益未体现。预计后续运营存在风险，一是区位与基础设施配套风险。项目村对外通达性不足，道路交通等基础配套设施建设滞后，不利于游客引流；二是项目建设、运营、升级维护全周期需大额持续性资金投入，前期开发成本高、回款周期长，易出现资金缺口、融资困难。	1、项目实施执行规范性：项目前期工作不够充分，变更不够及时。沁水县农业农村局批复的项目内容是“规整修缮2处四合院村民庭院，以艾草、青砖、灰瓦为元素，打造具有乡村特色的庭院景观。科学规划1100亩艾草种植区，划分不同品种种植区、试验示范区和轮作区”，2025年9月9日批复项目变更后的实施内容是“新建水泥结构窑洞16孔(包含安装门窗)并进行粗装。完成300亩艾草的种植"。 2、民宿：项目还未完工，项目效益未体现。预计后续运营存在风险，一是区位与基础设施配套风险。项目村对外通达性不足，道路交通等基础配套设施建设滞后，不利于游客引流；二是项目建设、运营、升级维护全周期需大额持续性资金投入，前期开发成本高、回款周期长，易出现资金缺口、融资困难。
56	冯村村鹿台山民宿项目	经济效益：预计效益项目投入运营后每年带动村集体增收53.8万元；社会效益是预计带动30名周边村民就业，人均增收约1万元。 实际效益：目前还未制定运营方案，未确定运营方，后续民宿装修还需要投入资金，资金筹措存在风险。	1、项目实施执行规范性：资料不完整，缺少竣工验收证明、村级验收证明等； 2、经济效益：预计效益项目投入运营后每年带动村集体增收53.8万元；社会效益是预计带动30名周边村民就业，人均增收约1万元。 实际效益：目前还未制定运营方案，未确定运营方，后续民宿装修还需要投入资金，资金筹措存在风险。

附件 3

项目资金收支明细表

单位：万元

序号	项目名称	总投资	省级	市级	县级	社会	村级自筹	2025.12.31 总支出	2026.5.31 总支出
1	城区北石店镇孙村村蘑菇方舱项目	135.00		100.00	35.00			100.00	100.00
2	城区北石店镇孙村村便民市场项目	145.00		100.00	45.00			100.00	100.00
3	城区西上庄街道办牛山村乡村产业基础设施提升项目	250.00		200.00	50.00			200.00	200.00
4	泽州县北义城镇刘轩窑村果蔬分拣及冷链物流项目	597.58		380.00			217.58	0.00	0.00
5	泽州县大阳镇汉服展陈体验馆项目	65.00		40.00		25.00		0.00	53.00
6	泽州县金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目	73.00		60.00			13.00	60.00	60.00
7	泽州县巴公镇柳坡掌村红薯窖基地改建项目	310.00		180.00			130.00	108.00	162.00
8	泽州县高都镇泊南村环境整治工程	100.00		80.00			20.00	0.00	0.00
9	泽州县 2025 年“千万工程”和美乡村提质提升项目	3533.65	280.42	260.00	2993.23			540.42	540.42
10	高平市南城办瓦窑头村冷库提升+红色研学拓展基础设施建设	135.50		110.00			25.50	80.00	112.00
11	高平市南城办梨园村村内道路工程	101.40		90.00			11.40	91.12	91.12
12	高平市陈区村产业发展及基础设施提升项目	198.83		110.00			88.83	90.00	110.00
13	高平市建宁乡建东村牡丹产业园及红白理事会建设项目	83.76		70.00			13.76	65.58	65.58

序号	项目名称	总投资	省级	市级	县级	社会	村级自筹	2025.12.31总支出	2026.5.31总支出
14	高平市河西镇丁壁村文体中心提升改造及红薯分拣中心建设项目	148.02		110.00			38.02	36.20	101.79
15	高平市马村镇康营村古光狼城街道提升改造工程	110.21		100.00			10.21	100.00	100.00
16	高平市野川镇北杨村贾鲁文化保护与农业产业升级双轮驱动项目	118.27		110.00			8.27	110.00	110.00
17	高平市寺庄镇西阳村蔬菜园区建设项目	302.31		300.00			2.31	293.24	293.24
18	阳城县凤城镇现代农业设施园区产业发展	374.85		300.00			74.85	97.58	296.64
19	阳城县芹池镇老陈醋研学基地和寿圣寺乡村旅游产业发展	551.30		300.00			251.30	130.00	280.00
20	阳城县北留镇坨村村党群服务中心及卫生公厕改造提升	157.94		100.00			57.94		100.00
21	阳城县润城镇中庄村白巷里文旅休闲驿站运营改造	121.50		100.00			21.50	60.00	100.00
22	阳城县寺头乡马寨村河东小区环境提升（路面改造）工程	87.15		70.00			17.15	69.72	69.72
23	阳城县董封乡李圪塔村引水工程和写生基地改造提升	72.75		70.00			2.75	70.00	70.00
24	阳城县横河镇横河村书画写生研学中心建设	126.49		30.00			96.49		0.00
25	阳城县蟒河镇泥河村人居环境整治提升	64.81		30.00			34.81	14.00	30.00
26	陵川县西河底镇西河村（342沿线）环境整治工程	21.68		20.00			1.68	21.58	21.58
27	陵川县西河底镇焦会村村内维修工程	20.00		20.00				19.78	19.78
28	陵川县西河底镇梧南铺村人居环境整治提升工程	22.10		20.00			2.10	22.10	22.10

序号	项目名称	总投资	省级	市级	县级	社会	村级自筹	2025.12.31总支出	2026.5.31总支出
29	陵川县苏村村巷道污水改造工程	50.22		50.00			0.22	50.22	50.22
30	陵川县礼义镇庄河村环境整治工程	10.41		10.00			0.41	10.41	10.41
31	陵川县夺火乡凤凰村水上游乐与房车营地综合体建设工程	81.80		80.00			1.80	0.00	25.64
32	陵川县寺南岭村项目	100.00		100.00				0.00	0.00
33	陵川县夺火村庙洼自然村健康乡村康养中心装修项目	94.82		90.00			4.82	90.00	90.00
34	陵川县潞城镇潞城村基础设施建设提升	156.60		100.00			56.60	48.84	97.20
35	陵川县潞城镇东八渠村及东掌村污水管网工程	60.00		30.00			30.00	18.00	45.08
36	陵川县苇水村基础设施提升项目	39.00		30.00			9.00	21.00	29.10
37	陵川县潞城镇杨家岭村侯家岭自然村公厕建设	20.00		20.00				20.00	20.00
38	陵川县附城镇王教村环境整治项目	27.20		25.00			2.20	27.20	27.20
39	陵川县附城镇黑土门村环境整治项目	13.50		10.00			3.50	13.50	13.50
40	陵川县附城镇北马村环境整治项目	10.60		10.00			0.60	10.60	10.60
41	陵川县附城镇后山村环境整治项目	5.55		5.00			0.55	5.55	5.55
42	陵川县附城镇小会村环境整治项目	10.29		10.00			0.29	10.29	10.29
43	陵川县附城镇鼻良掌村环境整治项目	5.20		5.00			0.20	5.20	5.20
44	陵川县附城镇附城村百汇坊建设项目	215.00		200.00			15.00	155.97	155.97
45	陵川县崇文镇东坡村环境卫生整治	5.50		5.00			0.50	5.73	5.73

序号	项目名称	总投资	省级	市级	县级	社会	村级自筹	2025.12.31总支出	2026.5.31总支出
46	陵川县崇文镇小召农产品仓储保鲜冷链物流中心一期	502.50		100.00	200.00		202.50	210.00	372.80
47	陵川县杨村镇桑树河村人居环境综合治理项目	20.03		20.00			0.03	20.03	20.03
48	陵川县六泉乡刘家庄村人居环境整治项目	24.90		20.00			4.90	24.90	24.90
49	陵川县六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修	150.00		150.00				150.00	150.00
50	陵川县马圪当乡灵岩寺村基础设施提升（新设路灯）项目	21.84		20.00			1.84	21.18	21.18
51	陵川县平城镇北兆村人居环境整治项目	54.00		50.00			4.00	37.80	37.80
52	沁水县中村镇张马村智能玻璃恒温大棚项目	620.00		300.00			320.00	0.00	320.00
53	沁水县郑村镇夏荷村 3MW 屋顶分布式光伏发电项目	790.00		200.00			590.00	450.00	20.00
54	沁水县郑庄镇郎壁村旅游产业提升项目	500.00		200.00			300.00	0.00	200.00
55	沁水县固县乡高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目	301.00		150.00			151.00	0.00	0.00
56	沁水县张村乡冯村村鹿台山民宿项目	348.00		150.00			198.00	0.00	230.00
57	合计	12266.06	280.42	5600.00	3323.23	25.00	3037.41	3885.74	5207.37

附件 4

县区综合评价表

附表 4-1　　2025 年晋城市“千万工程”示范村奖补资金项目各县（市、区）执行情况表

序号	县区	项目名称	项目类型	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	项目实施执行规范性	信息公开、公示制度执行规范性
1	城区	孙村村蘑菇方舱项目	产业发展类	74.07%	合规	健全	规范	规范
2		孙村村便民市场项目	产业发展类	68.97%	合规	健全	规范	规范
3		牛山村乡村产业基础设施提升项目	产业发展类	80.00%	合规	健全	规范	规范
4	泽州	北义城镇刘轩窑村果蔬分拣及冷链物流项目	产业发展类	0.00%	——	——	——	——
5		大阳镇汉服展陈体验馆项目	产业发展类	0.00%	合规	健全	规范	规范
6		金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目	人居环境类	82.19%	合规	健全	不规范	规范
7		巴公镇柳坡掌村红薯窖基地改建项目	产业发展类	34.84%	合规	健全	不规范	规范
8		高都镇泊南村环境整治工程	人居环境类	0.00%	——	——	——	——
9		泽州县 2025 年“千万工程”和美乡村提质提升项目	人居环境类 基础设施类	15.29%	合规	健全	规范	规范
10	高平	瓦窑头村冷库提升+红色研学拓展基础设施建设	产业发展类	59.04%	合规	健全	不规范	规范
11		梨园村村内道路工程	基础设施类	89.86%	合规	健全	不规范	规范
12		陈区村产业发展及基础设施提升项目	产业发展类 基础设施类	45.26%	合规	健全	规范	规范

序号	县区	项目名称	项目类型	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	项目实施执行规范性	信息公开、公示制度执行规范性
13	高平	建东村牡丹产业园及红白理事会建设项目	产业发展类	78.30%	合规	健全	规范	规范
14		丁壁村文体中心提升改造及红薯分拣中心建设项目	公共服务类 产业发展类	24.46%	合规	健全	规范	规范
15		康营村古光狼城街道提升改造工程	基础设施类	90.74%	合规	健全	规范	规范
16		北杨村贾鲁文化保护与农业产业升级双轮驱动项目	人居环境类 公共服务类 基础设施类	93.01%	合规	健全	规范	规范
17		寺庄镇西阳村蔬菜园区建设项目	产业发展类	97.00%	合规	健全	规范	规范
18	阳城	凤城镇现代农业设施园区产业发展	产业发展类	26.03%	合规	健全	规范	规范
19		芹池镇老陈醋研学基地和寿圣寺乡村旅游产业发展	产业发展类	23.58%	合规	健全	规范	规范
20		北留镇坨村村党群服务中心及卫生公厕改造提升	公共服务类	0.00%	不合规	健全	规范	规范
21		润城镇中庄村白巷里文旅休闲驿站运营改造	产业发展类	49.38%	合规	健全	规范	规范
22		马寨村河东小区环境提升（路面改造）工程	基础设施类	80.00%	合规	健全	规范	规范
23		董封乡李圪塔村引水工程和写生基地改造提升	基础设施类	96.22%	合规	健全	规范	规范
24		横河镇横河村书画写生研学中心建设	产业发展类	0.00%	合规	健全	规范	规范
25		蟒河镇泥河村人居环境整治提升	人居环境类	21.60%	合规	健全	规范	规范

序号	县区	项目名称	项目类型	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	项目实施执行规范性	信息公开、公示制度执行规范性
26	陵川	西河底镇西河村（342 沿线）环境整治工程	人居环境类	99.54%	合规	健全	规范	规范
27		西河底镇焦会村村内维修工程	人居环境类	98.91%	合规	健全	不规范	规范
28		西河底镇梧南铺村人居环境整治提升工程	人居环境类	99.99%	合规	健全	规范	规范
29		苏村村巷道污水改造工程	人居环境类	100.00%	合规	健全	规范	规范
30		礼义镇庄河村环境整治工程	人居环境类	100.00%	合规	健全	规范	规范
31		夺火乡凤凰村水上游乐与房车营地综合体建设工程	产业发展类	0.00%	合规	健全	规范	规范
32		寺南岭村项目	——	0.00%	——	——	——	——
33		夺火村庙洼自然村健康乡村康养中心装修项目	产业发展类	94.92%	合规	健全	规范	规范
34		潞城镇潞城村基础设施建设提升	基础设施类	31.19%	合规	健全	规范	规范
35		潞城镇东八渠村及东掌村污水管网工程	基础设施类	30.00%	合规	健全	规范	规范
36		苇水村基础设施提升项目	基础设施类	53.85%	合规	健全	规范	规范
37		潞城镇杨家岭村侯家岭自然村公厕建设	基础设施类	100.00%	合规	健全	规范	规范
38		附城镇王教村环境整治项目	人居环境类	100.00%	合规	健全	不规范	规范
39		附城镇黑土门村环境整治项目	人居环境类	100.00%	合规	健全	规范	规范
40		附城镇北马村环境整治项目	人居环境类	100.00%	合规	健全	规范	规范
41		附城镇后山村环境整治项目	人居环境类	100.00%	合规	健全	规范	规范
42		附城镇小会村环境整治项目	人居环境类	100.00%	合规	健全	规范	规范
43		附城镇鼻良掌村环境整治项目	人居环境类	100.00%	合规	健全	规范	规范
44		附城镇附城村百汇坊建设项目	产业发展类	72.54%	合规	健全	规范	规范

序号	县区	项目名称	项目类型	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	项目实施执行规范性	信息公开、公示制度执行规范性
45	陵川	崇文镇东坡村环境卫生整治	人居环境类	104.18%	合规	健全	不规范	规范
46		崇文镇小召农产品仓储保鲜冷链物流中心一期	产业发展类	41.79%	合规	健全	不规范	规范
47		杨村镇桑树河村人居环境综合治理项目	人居环境类	100.00%	合规	健全	规范	规范
48		六泉乡刘家庄村人居环境整治项目	人居环境类	100.00%	合规	健全	规范	规范
49		六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修	产业发展类	100.00%	不合规	健全	不规范	不规范
50		马圪当乡灵岩寺村基础设施提升项目	基础设施类	96.98%	合规	健全	规范	规范
51		平城镇北兆村人居环境整治项目	人居环境类	70.00%	合规	健全	不规范	规范
52	沁水	张马村智能玻璃恒温大棚项目	产业发展类	0.00%	合规	健全	规范	规范
53		夏荷村 3MW 屋顶光伏发电项目	产业发展类	56.96%	合规	健全	不规范	规范
54		郎壁村旅游产业提升项目	产业发展类	0.00%	合规	健全	不规范	规范
55		高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目	产业发展类	0.00%	合规	健全	不规范	不规范
56		冯村村鹿台山民宿项目	产业发展类	0.00%	合规	健全	不规范	规范

附表 4-2　2025 年晋城市“千万工程”示范村奖补资金项目各县（市、区）执行情况表

序号	县区	项目名称	项目类型	完成情况	验收情况	完成时间	完工及时性	验收时间	验收及时性
1	城区	孙村村蘑菇方舱项目	产业发展类	已完成	未验收	2025.9.30	及时	——	不及时
2		孙村村便民市场项目	产业发展类	已完成	未验收	2025.9.30	及时	——	不及时
3		牛山村乡村产业基础设施提升项目	产业发展类	已完成	未验收	2025.9.30	及时	——	不及时
4	泽州	北义城镇刘轩窑村果蔬分拣及冷链物流项目	产业发展类	——	——	——	——	——	——
5		大阳镇汉服展陈体验馆项目	产业发展类	未完成	——		不及时		不及时
6		金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目	人居环境类	已完成	未验收	2025.11.30	及时		不及时
7		巴公镇柳坡掌村红薯窖基地改建项目	产业发展类	未完成	——		不及时		不及时
8		高都镇泊南村环境整治工程	人居环境类	——	——	——	——	——	——
9		泽州县 2025 年“千万工程”和美乡村提质提升项目	人居环境类 基础设施类	已完成	未验收		不及时		不及时
10	高平	瓦窑头村冷库提升+红色研学拓展基础设施建设	产业发展类	已完成	已验收 合格	2025.9.24	及时	2025.12.9	不及时
11		梨园村村内道路工程	基础设施类	已完成	已验收 不合格	2025.11.8	及时	2025.11.12	及时
12		陈区村产业发展及基础设施提升项目	产业发展类 基础设施类	已完成	已验收 合格	2025.9.16	及时	2025.11.14	及时
13		建东村牡丹产业园及红白理事会建设项目	产业发展类	已完成	已验收 合格	2025.11.9	及时	2025.12.15	不及时
14		丁壁村文体中心提升改造及红薯分拣中心建设项目	公共服务类 产业发展类	已完成	已验收 不合格	2025.10.15	及时	2025.12.16	不及时

序号	县区	项目名称	项目类型	完成情况	验收情况	完成时间	完工及时性	验收时间	验收及时性
15	高平	康营村古光狼城街道提升改造工程	基础设施类	已完成	已验收合格	2025.9.15	及时	2025.11.20	及时
16		北杨村贾鲁文化保护与农业产业升级双轮驱动项目	人居环境类 公共服务类 基础设施类	已完成	已验收不合格	2025.9.30	及时	2025.10.21	及时
17		寺庄镇西阳村蔬菜园区建设项目	产业发展类	已完成	已验收合格	2025.8.16	及时	2025.11.18	及时
18	阳城	凤城镇现代农业设施园区产业发展	产业发展类	已完成	已验收合格	2025.11.28	及时	2025.12.31	不及时
19		芹池镇老陈醋研学基地和寿圣寺乡村旅游产业发展	产业发展类	已完成	已验收合格	2026.03.20	不及时	2026.3.30	不及时
20		北留镇坨村村党群服务中心及卫生公厕改造提升	公共服务类	已完成	已验收合格	2025.10.15	及时	2025.12.11	不及时
21		润城镇中庄村白巷里文旅休闲驿站运营改造	产业发展类	已完成	已验收合格	2025.7.20	及时	2025.12.31	不及时
22		马寨村河东小区环境提升（路面改造）工程	基础设施类	已完成	已验收合格	2025.6.30	及时	2025.9.18	及时
23		董封乡李圪塔村引水工程和写生基地改造提升	基础设施类	已完成	已验收合格	2025.9.22	及时	2025.12.11	不及时
24		横河镇横河村书画写生研学中心建设	产业发展类	已完成	已验收合格	2025.11.2	及时	2026.1.4	不及时
25		蟒河镇泥河村人居环境整治提升	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.9.30	及时	2026.1.4	不及时
26	陵川	西河底镇西河村（342 沿线）环境整治工程	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.8.26	及时	2025.9.2	及时
27		西河底镇焦会村村内维修工程	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.9.10	及时	2025.9.10	及时

序号	县区	项目名称	项目类型	完成情况	验收情况	完成时间	完工及时性	验收时间	验收及时性
28	陵川	西河底镇梧南铺村人居环境整治提升工程	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.8.27	及时	2025.8.27	及时
29		苏村村巷道污水改造工程	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.09.04	及时	2025.09.10	及时
30		礼义镇庄河村环境整治工程	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.9.20	及时	2025.9.24	及时
31		夺火乡凤凰村水上游乐与房车营地综合体建设工程	产业发展类	已完成	未验收	2026.4.31	不及时	——	不及时
32		寺南岭村项目	——	——	——	——	——	——	——
33		夺火村庙洼自然村健康乡村康养中心装修项目	产业发展类	已完成	已验收合格	2025.9.16	及时	2025.10.16	及时
34		潞城镇潞城村基础设施建设提升	基础设施类	已完成	已验收合格	2025.12.14	不及时	2025.12.25	不及时
35		潞城镇东八渠村及东掌村污水管网工程	基础设施类	已完成	未验收	2025.11.05	及时	——	不及时
36		苇水村基础设施提升项目	基础设施类	已完成	已验收合格	2025.12.14	不及时	2026.01.06	不及时
37		潞城镇杨家岭村侯家岭自然村公厕建设	基础设施类	已完成	已验收合格	2025.8.10	及时	2025.10.10	及时
38		附城镇王教村环境整治项目	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.8.11	及时	2025.8.15	及时
39		附城镇黑土门村环境整治项目	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.11.17	及时	2025.11.9	及时
40		附城镇北马村环境整治项目	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.10.25	及时	2025.11.27	及时
41		附城镇后山村环境整治项目	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.9.15	及时	2025.10.13	及时
42		附城镇小会村环境整治项目	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.8.25	及时	2025.12.2	不及时

序号	县区	项目名称	项目类型	完成情况	验收情况	完成时间	完工及时性	验收时间	验收及时性
43	陵川	附城镇鼻良掌村环境整治项目	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.8.20	及时	2025.11.24	及时
44		附城镇附城村百汇坊建设项目	产业发展类	已完成	已验收合格	2025.12.15	不及时	2026.3.17	不及时
45		崇文镇东坡村环境卫生整治	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.6.1	及时	2025.6.7	及时
46		崇文镇小召农产品仓储保鲜冷链物流中心一期	产业发展类	已完成	已验收合格	2026.3.31	不及时	2026.4.22	不及时
47		杨村镇桑树河村人居环境综合治理项目	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.11.7	及时	2025.11.22	及时
48		六泉乡刘家庄村人居环境整治项目	人居环境类	已完成	已验收合格	2025.8.20	及时	2025.9.25	及时
49		六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修	产业发展类	已完成	未验收	2026.2.20	不及时	——	不及时
50		马圪当乡灵岩寺村基础设施提升（新设路灯）项目	基础设施类	已完成	已验收合格	2025.9.30	及时	2025.11.10	及时
51		平城镇北兆村人居环境整治项目	人居环境类	未完成	——	——	不及时	——	不及时
52	沁水	张马村智能玻璃恒温大棚项目	产业发展类	已完成	已验收合格	2025.12.12	不及时	2025.12.19	不及时
53		夏荷村 3MW 屋顶分布式光伏发电项目	产业发展类	已完成	已验收合格	2025.8.18	及时	2025.12.18	不及时
54		郎壁村旅游产业提升项目	产业发展类	已完成	未验收	2026.6.9	不及时	——	不及时
55		高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目	产业发展类	未完成	——	——	不及时	——	不及时
56		冯村村鹿台山民宿项目	产业发展类	已完成	已验收合格	——	不及时	2025.12.17	不及时

附表 4-3　2025 年晋城市“千万工程”示范村奖补资金项目各县（市、区）执行情况表

序号	县区	项目名称	项目类型	成本节约率	效益实现情况	项目管护机制健全性
1	城区	孙村村蘑菇方舱项目	产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
2		孙村村便民市场项目	产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
3		牛山村乡村产业基础设施提升项目	产业发展类	未超预算	预期可达目标值	健全
4	泽州	北义城镇刘轩窑村果蔬分拣及冷链物流项目	产业发展类	——	——	——
5		大阳镇汉服展陈体验馆项目	产业发展类	未超预算	未达预期目标	不健全
6		金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
7		巴公镇柳坡掌村红薯窖基地改建项目	产业发展类	未超预算	预期可达目标值	健全
8		高都镇泊南村环境整治工程	人居环境类	——	——	——
9		泽州县 2025 年“千万工程”和美乡村提质提升项目	人居环境类 基础设施类	未超预算	预期可达目标值	健全
10	高平	瓦窑头村冷库提升+红色研学拓展基础设施建设	产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
11		梨园村村内道路工程	基础设施类	未超预算	预期可达目标值	不健全
12		陈区村产业发展及基础设施提升项目	产业发展类 基础设施类	未超预算	达预期目标	健全
13		建东村牡丹产业园及红白理事会建设项目	产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
14		丁壁村文体中心提升改造及红薯分拣中心建设项目	公共服务类 产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
15		康营村古光狼城街道提升改造工程	基础设施类	未超预算	达预期目标	健全
16		北杨村贾鲁文化保护与农业产业升级双轮驱动项目	人居环境类、公共服务类、基础设施类	未超预算	达预期目标	健全
17		寺庄镇西阳村蔬菜园区建设项目	产业发展类	未超预算	未达预期目标	健全

序号	县区	项目名称	项目类型	成本节约率	效益实现情况	项目管护机制健全性
18	阳城	凤城镇现代农业设施园区产业发展	产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
19		芹池镇老陈醋研学基地和寿圣寺乡村旅游产业发展	产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
20		北留镇坨村村党群服务中心及卫生公厕改造提升	公共服务类	未超预算	达预期目标	健全
21		润城镇中庄村白巷里文旅休闲驿站运营改造	产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
22		马寨村河东小区环境提升（路面改造）工程	基础设施类	未超预算	达预期目标	健全
23		董封乡李圪塔村引水工程和写生基地改造提升	基础设施类	未超预算	达预期目标	健全
24		横河镇横河村书画写生研学中心建设	产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
25		蟒河镇泥河村人居环境整治提升	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
26	陵川	西河底镇西河村（342 沿线）环境整治工程	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
27		西河底镇焦会村村内维修工程	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
28		西河底镇梧南铺村人居环境整治提升工程	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
29		苏村村巷道污水改造工程	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
30		礼义镇庄河村环境整治工程	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
31		夺火乡凤凰村水上游乐与房车营地综合体建设工程	产业发展类	未超预算	未达预期目标	健全
32		寺南岭村项目	——	——	——	——
33		夺火村庙洼自然村健康乡村康养中心装修项目	产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
34		潞城镇潞城村基础设施建设提升	基础设施类	未超预算	达预期目标	健全
35		潞城镇东八渠村及东掌村污水管网工程	基础设施类	未超预算	未达预期目标	不健全
36		苇水村基础设施提升项目	基础设施类	未超预算	达预期目标	健全

序号	县区	项目名称	项目类型	成本节约率	效益实现情况	项目管护机制健全性
37	陵川	潞城镇杨家岭村侯家岭自然村公厕建设	基础设施类	未超预算	达预期目标	健全
38		附城镇王教村环境整治项目	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
39		附城镇黑土门村环境整治项目	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
40		附城镇北马村环境整治项目	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
41		附城镇后山村环境整治项目	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
42		附城镇小会村环境整治项目	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
43		附城镇鼻良掌村环境整治项目	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
44		附城镇附城村百汇坊建设项目	产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
45		崇文镇东坡村环境卫生整治	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
46		崇文镇小召农产品仓储保鲜冷链物流中心一期	产业发展类	未超预算	未达预期目标	不健全
47		杨村镇桑树河村人居环境综合治理项目	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
48		六泉乡刘家庄村人居环境整治项目	人居环境类	未超预算	达预期目标	健全
49		六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修	产业发展类	未超预算	预期可达目标值	健全
50		马圪当乡灵岩寺村基础设施提升（新设路灯）项目	基础设施类	未超预算	达预期目标	健全
51		平城镇北兆村人居环境整治项目	人居环境类	未超预算	未达预期目标	健全
52	沁水	张马村智能玻璃恒温大棚项目	产业发展类	未超预算	达预期目标	不健全
53		夏荷村 3MW 屋顶分布式光伏发电项目	产业发展类	未超预算	达预期目标	健全
54		郎壁村旅游产业提升项目	产业发展类	未超预算	预期可达目标值	不健全
55		高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目	产业发展类	未超预算	未达预期目标	不健全
56		冯村村鹿台山民宿项目	产业发展类	未超预算	预期可达目标值	不健全

附表 4-4　2025 年晋城市“千万工程”示范村奖补资金项目各县（市、区）评分表

序号	县区	项目名称	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	实施执行规范性	公告公示制度执行规范性	完成情况	验收情况	完工及时性	验收及时性	成本节约率	效益实现情况	管护机制健全性	得分率
权重分			0.05	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	
1	城区	孙村村蘑菇方舱项目	0.04	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.00	0.08	0.00	0.05	1	0.05	88.34%
2		孙村村便民市场项目	0.03	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.00	0.08	0.00	0.05	1	0.05	88.19%
3		牛山村乡村产业基础设施提升项目	0.04	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.00	0.08	0.00	0.05	0.5	0.05	59.77%
城区均分：															78.67
4	泽州	北义城镇刘轩窑村果蔬分拣及冷链物流项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5		大阳镇汉服展陈体验馆项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	13.22%
6		金村镇东六庄村人居环境整治综合提升项目	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.14	0.00	0.08	0.00	0.05	1	0.05	83.33%
7		巴公镇柳坡掌村红薯窖基地改建项目	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.5	0.05	44.83%
8		高都镇泊南村环境整治工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9		泽州县 2025 年“千万工程”和美乡村提质提升项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.00	0.00	0.00	0.05	0.5	0.05	52.87%
泽州均分：															32.37

序号	县区	项目名称	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	实施执行规范性	公告公示制度执行规范性	完成情况	验收情况	完工及时性	验收及时性	成本节约率	效益实现情况	管护机制健全性	得分率
10	高平	瓦窑头村冷库提升+红色研学拓展基础设施建设	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.14	0.14	0.08	0.00	0.05	1	0.05	91.38%
11		梨园村村内道路工程	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.14	0.00	0.08	0.05	0.05	0.5	0.00	54.60%
12		陈区村产业发展及基础设施提升项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
13		建东村牡丹产业园及红白理事会建设项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.00	0.05	1	0.05	94.25%
14		丁壁村文体中心提升改造及红薯分拣中心建设项目	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.14	0.14	0.08	0.00	0.05	1	0.05	86.21%
15		康营村古光狼城街道提升改造工程	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
16		北杨村贾鲁文化保护与农业产业升级双轮驱动项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.00	0.08	0.05	0.05	1	0.05	89.08%
17		寺庄镇西阳村蔬菜园区建设项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	0	0.05	39.66%
高平均分:															81.18
18	阳城	凤城镇现代农业设施园区产业发展	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.00	0.05	1	0.05	94.25%
19		芹池镇老陈醋研学基地和寿圣寺乡村旅游产业发展	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.00	0.00	0.05	1	0.05	89.66%
20		北留镇坨村村党群服务中心及卫生公厕改造提升	0.00	0.00	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.00	0.05	1	0.05	90.23%
21		润城镇中庄村白巷里文旅休闲驿站运营改造	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.00	0.05	1	0.05	94.25%

序号	县区	项目名称	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	实施执行规范性	公告公示制度执行规范性	完成情况	验收情况	完工及时性	验收及时性	成本节约率	效益实现情况	管护机制健全性	得分率
22	阳城	马寨村河东小区环境提升（路面改造）工程	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
23		董封乡李圪塔村引水工程和写生基地改造提升	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.00	0.05	1	0.05	94.25%
24		横河镇横河村书画写生研学中心建设	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.00	0.05	1	0.05	94.25%
25		蟒河镇泥河村人居环境整治提升	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.00	0.05	1	0.05	94.25%
阳城均分															93.5
26	陵川	西河底镇西河村（342沿线）环境整治工程	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
27		西河底镇焦会村维修工程	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
28		西河底镇梧南铺村人居环境整治提升工程	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
29		苏村村巷道污水改造工程	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
30		礼义镇庄河村环境整治工程	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
31		夺火乡凤凰村水上游乐与房车营地综合体建设工程	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	24.14%
32		寺南岭村项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33		夺火村庙洼自然村健康乡村康养中心装修项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
34		潞城镇潞城村基础设施建设提升	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.00	0.00	0.05	1	0.05	89.66%
35		潞城镇东八渠村及东掌村污水管网工程	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00	0.00	25.86%

序号	县区	项目名称	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	实施执行规范性	公告公示制度执行规范性	完成情况	验收情况	完工及时性	验收及时性	成本节约率	效益实现情况	管护机制健全性	得分率
36	陵川	苇水村基础设施提升项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.00	0.00	0.05	1	0.05	89.66%
37		潞城镇杨家岭村侯家岭自然村公厕建设	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
38		附城镇王教村环境整治项目	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	94.25%
39		附城镇黑土门村环境整治项目	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
40		附城镇北马村环境整治项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
41		附城镇后山村环境整治项目	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
42		附城镇小会村环境整治项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.00	0.05	1	0.05	94.25%
43		附城镇鼻良掌村环境整治项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
44		附城镇附城村百汇坊建设项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.00	0.00	0.05	1	0.05	89.66%
45		崇文镇东坡村环境卫生整治	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	94.25%
46		崇文镇小召农产品仓储保鲜冷链物流中心一期	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	26.44%
47		杨村镇桑树河村人居环境综合治理项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
48		六泉乡刘家庄村人居环境整治项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
49		六泉乡佛山村红色基地（民宿）装饰装修	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.05	0.5	0.05	44.83%
50		马圪当乡灵岩寺村基础设施提升（新设路灯）项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.08	0.05	0.05	1	0.05	97.13%
51		平城镇北兆村人居环境整治项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	13.22%
陵川均分															78.58

序号	县区	项目名称	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	实施执行规范性	公告公示制度执行规范性	完成情况	验收情况	完工及时性	验收及时性	成本节约率	效益实现情况	管护机制健全性	得分率
52	沁水	张马村智能玻璃恒温大棚项目	0.00	0.07	0.04	0.05	0.02	0.14	0.14	0.00	0.00	0.05	1	0.00	86.78%
53		夏荷村 3MW 屋顶分布式光伏发电项目	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.14	0.14	0.08	0.00	0.05	1	0.05	91.38%
54		郎壁村旅游产业提升项目	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.14	0.00	0.00	0.00	0.05	0.5	0.00	47.13%
55		高村村艾草种植加工及生态民俗文旅开发项目	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	9.20%
56		冯村村鹿台山民宿项目	0.00	0.07	0.04	0.00	0.02	0.14	0.14	0.00	0.00	0.05	0.5	0.00	55.17%
沁水均分															57.93

注： 附表 4-1、4-2、4-3 为各县（市、区）项目执行情况，附表 4-4 按照绩效指标评价权重分结合项目执行情况计算出的得分。各县（市、区）评分主要从项目资金执行情况、项目过程实施情况、完成情况、预期效益实现情况的评价。

1、阳城县：项目资金分配合理，分配至产业类支出达 73%；项目实施整体较规范，监督管理有效；项目实施 8 个项目，已全部完工并验收合格；项目预期效益基本可以实现。但资金使用管理有待规范，部分产业发展类项目投入运营不及时。

2、高平市：项目资金分配合理，分配至产业类支出达 70%；项目实施整体较规范，监督管理有效；项目实施 8 个项目，已全部完工；项目预期效益基本可以实现。但项目管理不规范，存在超前验收的情况，部分工程质量存在瑕疵。

3、陵川县：项目分配资金不合理，分配至产业类项目达 60%；项目实施整体较规范；项目完成进度达 92%，县级层面未进行验收工作；项目预期效益基本可以实现。资金使用管理有待规范，存在以产业资金入股投资事项。

4、城区：项目资金分配合理，分配至产业类支出达 100%；项目已全部完工，未进行验收工作；项目预期效益基本可以实现，城区孙村村蘑菇方舱项目、便民市场项目利益联结机制单一，长期带动效益不够明显。

5、沁水县：项目资金分配合理，分配至产业类支出达 100%；项目前期谋划不充分，对 2 个项目内容进行变更；项目实施过程不够规范，项目资料提供不完整，资料存在多处错误；项目进度完成 80%，验收工作不及时；部分产业项目效益滞后，存在运营风险。

6、泽州县：项目资金分配合理，分配至产业类支出达 60%；项目实施过程不够规范；项目进度慢，实施 6 个项目，已完工 2 个，未开展验收工作。部分项目未完工未运营，预期效益未实现。

信息公开选项：**主动公开**

晋城市财政局办公室　　2026 年 9 月 25 日印发